



โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง -
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1



ความก้าวหน้าประจำเดือนของการดำเนินงานก่อสร้าง
ผลงานเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ครั้งที่ 3/2566 (ครั้งที่ 14 ของการดำเนินโครงการฯ)



กิจการร่วมค้ายูเอ็น-ซีซี

3.1) ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

ความก้าวหน้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาตามสัญญา : 1020 วัน

ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้ว : 415 วัน (ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ความก้าวหน้าของงาน

- งานเสาเข็มเจาะหล่อในที่ (Barrette Pile)
- งานฐานราก (Footing)
- งานหล่อ Viaduct Segment
- งานสำรวจและรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ

หมวดหมู่	ชื่อย่อ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (%)	เดือนกุมภาพันธ์ 2566		พ.ค.2566												พ.ค.2566												พ.ค.2567												จำนวนเงิน
				สัญญา		สัญญา												สัญญา												สัญญา												
				0%	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">21.14%</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">19.67%</div> </div>																																										
<div style="border: 2px solid red; padding: 10px;"> <p>ความก้าวหน้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566</p> <p>แผนงาน 2.48%</p> <p>ผลงาน 2.29%</p> <p>ช้ากว่าแผน -0.19%</p> <hr/> <p>ความก้าวหน้าสะสมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566</p> <p>แผนงาน 19.67%</p> <p>ผลงาน 21.14%</p> <p>เร็วกว่าแผน +1.47%</p> </div>																																										
<p> — สัญญา — สัญญา </p>																																										






สรุปกำลังคน (Manpower) ประจำเดือน

พื้นที่ on site	ผู้จัดการ	Admin	วิศวกร	โพรแมน	คนงาน	Traffic	Survey	Safety	สโตร์	Operator UM	Emergency	CCTV	Nurse	รวม
Zone1	1	3	4	5	76	15	5	4	4	31	6	5	1	160
Zone2	3	2	6	9	122	18	5	3		32			1	201
Zone3	2	3	3	7	97	35	8	2						157
รวม on site	6	8	13	21	295	68	18	9	4	63	6	5	2	518
พื้นที่ off site	ผู้จัดการ	Admin	วิศวกร	โพรแมน	คนงาน	Traffic	Survey	Safety	สโตร์					รวม
Unique (UI)	2	2	2	4	121	4	8	2						145
Unique (UMT)	1		2	5	50									58
Civil (GL + Yard)	1	1	1	2	48	2	4	2						61
รวม off site	4	3	5	11	219	6	12	4						264

สรุปสถานะงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1

Update : 3 Mar 66

ลำดับ	หน่วยงานสาธารณูปโภค	สถานะการดำเนินงาน			
		(1) สรุจแนว สาธารณูปโภค	(2) พิจารณาแนวทาง การรื้อย้าย	(3) จัดส่งข้อมูลให้ หน่วยงาน	(4) รื้อย้าย สาธารณูปโภค
1	 การไฟฟ้านครหลวง (MEA)	✓	✓	✓	●
2	 การประปานครหลวง (MWA)	✓	✓	✓	●
3	 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (ม)	✓	✓	✓	●
4	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (E)	✓	✓	✓	✓
5	 บริษัท ปตท. จำกัด (PTT)	✓	✓	ไม่มีการรื้อย้าย	

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จ , ● = อยู่ระหว่างดำเนินการ , ✖ = ยังไม่ดำเนินการ

กิจการร่วมค้า ยูเอ็น - ซีซี

สถิติความปลอดภัย

SAFETY RECORD

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566



เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

2	4	0	2	6	6
---	---	---	---	---	---

สถิติปัจจุบัน (10 ม.ค.65 - 28 ก.พ.66)

Current Record

	1	1	5	8	8	8	0
--	---	---	---	---	---	---	---

ชั่วโมงการทำงาน
Man hours

เป้าหมาย

Target

	2	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---

ชั่วโมงการทำงาน
Man hours

เราเคยมีจำนวนชั่วโมงสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The Best Record

	1	1	5	8	8	8	0
--	---	---	---	---	---	---	---

ชั่วโมงการทำงาน
Man hours

สถิติตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน (10 ม.ค.65 - 28 ก.พ.66)

Beginning to Present Record

	1	1	5	8	8	8	0
--	---	---	---	---	---	---	---

ชั่วโมงการทำงาน
Man hours