



โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1



ความก้าวหน้าประจำเดือนของการดำเนินงานก่อสร้าง
ผลงานเดือน มิถุนายน 2566
ครั้งที่ 7/2566 (ครั้งที่ 18 ของการดำเนินโครงการฯ)



กิจการร่วมค้ายูเอ็น-ซีซี

ความก้าวหน้าประจำเดือน มีนาคม 2566

ผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาตามสัญญา

: 1020 วัน


ระยะเวลาดำเนินการแล้ว

: 537 วัน (ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ความก้าวหน้าของงาน

- งานเสาเข็มเจาะหล่อในที่ (Barrette Pile, Bored Pile)
- งานฐานราก (Footing)
- งานหล่อ Viaduct Segment
- งานสำรวจและรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1




รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน (Progress Photograph)

ZONE 1

งานก่อสร้าง

ฐานราก




MLP02-03C งานติดตั้ง Bracing Footing

ZONE 1

งานก่อสร้าง


ฐานราก




MLP01-23L งานติดตั้ง Bracing Footing

ZONE 1

งานก่อสร้าง
 ฐานราก




MLP02-03C งาน Excavation Footing



MLP02-01C งาน Excavation Footing

ZONE 1


งานก่อสร้าง
ฐานราก



RON1-27 งาน Pile Cut Off

ZONE 1


งานก่อสร้าง
ฐานราก



MLP01-15R งานติดตั้งเหล็กเสริม Footing

ZONE 1



งานก่อสร้าง
ฐานราก



MLP01-14R งานติดตั้ง Formwork Footing

ZONE 1


งานก่อสร้าง
ฐานราก



MLP01-14R งานเทคอนกรีต Footing

ZONE 1

งานก่อสร้าง
ฐานราก




MLP01-31C งานเทคอนกรีต Footing



MLP01-11C งาน Backfill sand Footing

ZONE 1

งานก่อสร้าง
ฐานราก




MLP01-12C งาน Field Density Test



MLP01-29C งาน Field Density Test

ZONE 1

งานก่อสร้าง
 Column



RON1-21 งานติดตั้ง Formwork Column S5




RON1-22 งานติดตั้ง Formwork Column S5



ZONE 1



งานก่อสร้าง
Column



MLP01-06C งานเทคอนกรีต Column PTT-1 Step2

ZONE 1


งานก่อสร้าง
Column



RON1-22 งานเทคอนกรีต Column S5 Step1

ZONE 2

งานก่อสร้าง
Bored Pile



MLP03-10/1C งานเจาะเสาเข็ม Bored Pile



MLP03-10/3C งานเจาะเสาเข็ม Bored Pile




MLP03-10/2C งานเจาะเสาเข็ม Bored Pile



MLP03-12/1C งานเจาะเสาเข็ม Bored Pile

ZONE 2

งานก่อสร้าง Bored Pile




MLP03-10/1C งานติดตั้งเหล็กเสริม Bored Pile



MLP03-10/4C งานติดตั้งเหล็กเสริม Bored Pile




MLP03-10/2C งานติดตั้งเหล็กเสริม Bored Pile



MLP03-12/1C งานติดตั้งเหล็กเสริม Bored Pile

ZONE 2

งานก่อสร้าง Barrette Pile



MLP03-18L งาน Excavation Guide Wall



MLP03-19L งาน Excavation Guide Wall




MLP03-18L งานเทคอนกรีต Lean Guide Wall



MLP03-19L งานเทคอนกรีต Lean Guide Wall

ZONE 2

งานก่อสร้าง Barrette Pile



MLP02-13L งานติดตั้ง Guide Wall



MLP02-14L งานติดตั้ง Guide Wall




MLP02-13R งานเทคอนกรีต Top Slab Guide Wall



MLP02-15L งานเทคอนกรีต Top Slab Guide Wall

ZONE 2


งานก่อสร้าง Barrette Pile



MLP03-22/1R งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile



MLP02-26/3C งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile




MLP02-26/1C งานเทคอนกรีตเสาเข็ม Barrette Pile



MLP02-21/1R งาน Sonic logging test Barrette Pile

ZONE 3

งานก่อสร้าง
Barrette Pile



Grabbing Barrette pile 3.00x1.00 m. RON2-04/2



Drilling monitor Test RON2-04/2




Grabbing Barrette pile 3.00x1.00 m. RON2-06/1



Drilling monitor Test RON2-06/1

ZONE 3


งานก่อสร้าง
 Barrette Pile



Grabbing Barrette pile 3.80x1.00 m. MLP06-06C/3



Drilling monitor Test MLP06-06C/3




Install Rebar Barrette pile 3.80x1.00 m. MLP06-06C/3



Pouring concrete Barrette pile MLP06-06C/3

ZONE 3

งานก่อสร้าง
 Barrette Pile



Grabbing Barrette pile 3.80x1.00 m. MLP06-07C/1



Drilling monitor Test MLP06-07C/1




Install Rebar Barrette pile 3.80x1.00 m. MLP06-07C/1



Pouring concrete Barrette pile MLP06-07C/1

ZONE 3






งานก่อสร้าง
 Footing



Install Steel Footing 2F3.00x1.00 m. MLP04-21L

ZONE 3




งานก่อสร้าง
 Footing



Pouring Concrete Footing 3F3.80x1.00 m. MLP05-17C

ZONE 3



งานก่อสร้าง
 Footing



Install Steel Footing 3F3.80x1.00 m. MLP05-23C

ZONE 3


งานก่อสร้าง
 Column



Pouring Concrete Column Pier Type PTT-1 Step 1 MLP04-19C

ZONE 3



งานก่อสร้าง
 Column



Pouring Concrete Column Pier Type Y-1 Step 1 MLP05-11C

ZONE 3



งานก่อสร้าง
Column



Install Steel Column Pier Type Y-1 Step 2 MLP05-15C

ZONE 3


งานก่อสร้าง
Column



Install Steel Column Pier Type Y-1 Step Y MLP04-26C

ZONE 3


งานก่อสร้าง
 Column



Install Steel Column Pier Type YT-1 Step Y MLP04-27C

ZONE 3

งานก่อสร้าง
 Column



Install Steel Column Pier Type YT-1 Step Y MLP04-29C

Segment

งานผลิต
Segment



Precast Girder

งานผลิต
Precast Girder



4.1) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)

4.1) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)



งานรื้อย้าย Barrier ของกรมทางหลวง บริเวณ Zone 2 ของโครงการฯ

4.1) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)



งานตัดสะพานทางต่างระดับบางขุนเทียน บริเวณ Zone 2 ของโครงการฯ

4.2) งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ

สรุปความก้าวหน้างานไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2566



กม.	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	ร้อยย้ายระยะที่ 1 Zone 3 (MLP04-24 to MLP05-03) เรียบร้อย อยู่ระหว่างการพิจารณา ร้อยย้ายระยะที่ 2	

4.3.2) การประปานครหลวง (กปน.)

สรุปความก้าวหน้างานการประปานครหลวง เดือนมิถุนายน 2566



ที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	ท่อประปาขนาด 1000 มม.บริเวณคลองลาดลำภู รอพิจารณาแบบตัดบรรจบจากการประปานครหลวง	

4.3.3) การประปานครหลวง (กปน.)



เรื่อง สำรวจร่วมพื้นที่บริเวณคลองลาดลำภู
 ระหว่างยูเอ็น-ซีซี กับการประปานครหลวง
 สถานที่ จุดที่ 7 MLP04-05 ถึง RON2-25 (RT) บริเวณคลองลาดลำภู
 วันที่ 2 มิถุนายน 2566
 ปัญหาและอุปสรรค -

สรุปความก้าวหน้างานสื่อสารโทรคมนาคม เดือนมิถุนายน 2566

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
National Telecom Public Company Limited **TOT CAT**

ที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	จุดที่ 4,6,7,10 ดำเนินการขุดวางบ่อพักและท่อร้อยสายสื่อสาร	

4.3.4) บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)




เรื่อง	งานเจาะดินท่อ HDD จุดที่ 4
สถานที่	จุดที่ 4 MLP04-05 to MLP04-31 บริเวณคลองลาดลำภู PB#006-MH#050
วันที่	5 - 8 มิถุนายน 2566
ปัญหาและอุปสรรค	-

4.3.4) บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)



เรื่อง	งานชุดสำรวจเจาะดินท่อด HDD จุดที่ 6
สถานที่	จุดที่ 6 MLP04-12 บริเวณคลองลาดลำภู PB#005-PB#024
วันที่	10 มิถุนายน 2566
ปัญหาและอุปสรรค	-

4.3.4) บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)




เรื่อง	งานติดตั้ง HDD จุดที่ 4
สถานที่	จุดที่ 4 MLP04-05 to MLP04-31 บริเวณคลองลาดลำภู PB#006-MH#050
วันที่	12 - 14 มิถุนายน 2566
ปัญหาและอุปสรรค	-

4.3.4) บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)



เรื่อง	งานเจาะดินท่อ HDD จุดที่ 6
สถานที่	จุดที่ 6 MLP04-12 บริเวณคลองลาดลำภู
	PB#005-PB#024
วันที่	15 มิถุนายน 2566
ปัญหาและอุปสรรค	-

4.3.4) บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)



เรื่อง	งานเจาะดินท่อ HDD จุดที่ 4
สถานที่	จุดที่ 4 MLP04-05 to MLP04-31 บริเวณคลองลาดลำภู
	PB#005-PB#004
วันที่	16 มิถุนายน 2566
ปัญหาและอุปสรรค	-

งานด้านความปลอดภัย / มาตรการป้องกันโควิด 19



สถิติความปลอดภัยข้อมูลวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

เริ่มปฏิบัติงาน 10 มกราคม พ.ศ.2565

ทำงานมาแล้ว 537 /1,020 วัน (คิดเป็น 52.65 %)

จำนวนแรงงานทั้งหมด 509 คน

อุบัติเหตุที่มีสาเหตุที่เกิดจากบุคคล 2 ครั้ง

อุบัติเหตุที่มีสาเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์เครื่องมือ 4 ครั้ง

อุบัติเหตุที่มีสาเหตุที่เกิดจากเครื่องจักร 8 ครั้ง

อุบัติเหตุที่มีสาเหตุที่เกิดจากรถภายนอก 11 ครั้ง

กิจการร่วมค้า ยูเอ็น - ซีซี

สถิติความปลอดภัย

SAFETY RECORD

ประจำเดือน มิถุนายน 2566



เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

2	7	0	5	6	6
---	---	---	---	---	---

สถิติปัจจุบัน (10 ม.ค. 65 – 30 มิ.ย.66)

Current Record

เป้าหมาย

Target

เราเคยมีจำนวนชั่วโมงสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The Best Record

สถิติตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน (10 ม.ค.65 – 30 มิ.ย.66)

Beginning to Present Record

	1	7	4	4	5	8	0
--	---	---	---	---	---	---	---

ชั่วโมงการทำงาน
Man hours

	2	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---

ชั่วโมงการทำงาน
Man hours

	1	7	4	4	5	8	0
--	---	---	---	---	---	---	---

ชั่วโมงการทำงาน
Man hours


	1	7	4	4	5	8	0
--	---	---	---	---	---	---	---

ชั่วโมงการทำงาน
Man hours

ผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมิถุนายน 2566


การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ เลี่ยง ความสั่นสะเทือน ทิศทางและความเร็วลม

● โครงการ Origins Rama 2 ตรวจวัดระยะก่อสร้างเมื่อวันที่ 14-19 มิถุนายน พ.ศ. 2566



การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ทิศทางและความเร็วลม

● ศูนย์ปฏิบัติการจราจร สน.แสมดำ ตรวจวัดระยะก่อสร้างเมื่อวันที่ 14-19 มิถุนายน พ.ศ. 2566



การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ คลองเลนเปน (เหนือน้ำ-ท้ายน้ำ)



1 คลองเลนเปน (เหนือน้ำ)




2 คลองเลนเปน (ท้ายน้ำ)



ตรวจวัดระยะก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ คลองสะแกงาม (เหนือน้ำ-ท้ายน้ำ)



1 คลองสะแกงาม (เหนือน้ำ)



2 คลองสะแกงาม (ท้ายน้ำ)



ตรวจวัดระยะก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ คลองพระยาราชมนตรี (เหนือน้ำ-ท้ายน้ำ)



1 คลองพระยาราชมนตรี (เหนือน้ำ)




2 คลองพระยาราชมนตรี (ท้ายน้ำ)



ตรวจวัดระยะก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566

การติดตามนับปริมาณจราจรประจำเดือนมิถุนายน 2566



ปริมาณการจราจรถนนพระรามที่ 2 บริเวณซอย 82 กม.11+250			
ปริมาณจราจร	(คัน/วัน)	(PCU/ชม.)	V/C Ratio
วันหยุด (4 มิ.ย. 66)	208,865	8,704	0.87
วันทำการ (5 มิ.ย. 66)	301,723	12,572	1.26

- V/C ratio = 0.00-0.60 คือสภาพการจราจรไหลได้แบบอิสระ โดยไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยอื่น และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถสูง
- V/C ratio = 0.61-0.70 คือสภาพการจราจรมีปัจจัยอื่นมารบกวนบ้าง และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถน้อยลง
- V/C ratio = 0.71-0.80 คือสภาพการจราจรแบบคงที่ และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถที่ยากขึ้น ทำให้การเปลี่ยนช่องจราจรยากด้วย
- V/C ratio = 0.81-0.90 คือสภาพการจราจรเริ่มเข้าสู่สภาวะไม่คงที่ มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะส่งผลให้การเคลื่อนตัวของรถล่าช้าขึ้น
- V/C ratio = 0.91-1.00 คือสภาพการจราจรเริ่มเข้าสู่สภาวะไม่คงที่ มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้การเคลื่อนตัวของรถล่าช้าสูง
- V/C ratio = มากกว่า 1.00 คือสภาพการจราจรติดขัด