



โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1



AEC

ASIAN ENGINEERING CONSULTANTS CORP., LTD.

CHOTICHINDA

CHOTICHINDA CONSULTANTS LIMITED

ความก้าวหน้าประจำเดือนของการดำเนินงานก่อสร้าง
ผลงานเดือน กุมภาพันธ์ 2568
ครั้งที่ 3/2568 (ครั้งที่ 38 ของการดำเนินโครงการฯ)



กิจการร่วมค้ายูเอ็น-ซีซี

ระเบียบวาระการประชุม

- ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2568 (ครั้งที่ 37 ของการดำเนินโครงการฯ) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568
- ระเบียบวาระที่ 3: เรื่องเพื่อทราบ
- 3.1) ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 - 3.2) แผนดำเนินงานในเดือนถัดไป
- ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- 4.1) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)
 - 4.2) งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ
 - 4.3.1) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
 - 4.3.2) การประปานครหลวง (กปน.)
 - 4.3) การจัดการจราจรบนถนนพระราม 2
 - 4.4) การประชาสัมพันธ์โครงการฯ
 - 4.5) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 5:

เรื่องเพื่อพิจารณา

- 5.1) ขออนุมัติงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) และ Central Barrier บนทางยกระดับ
- 5.2) ขออนุมัติงานก่อสร้าง Transition Structure ของ On-Off Ramp ด้านฯ บางขุนเทียนโดยใช้ราคาต่อหน่วยของรายการงาน CS5.1.5.1 “Transition Structure (for ramp approach to mainline) และขออนุมัติแบ่งสัดส่วนของการเบิกจ่ายค่างาน”

ระเบียบวาระที่ 6:

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

ระเบียบวาระที่ 7:

เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2568
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 (ครั้งที่ 37 ของการดำเนินโครงการ)

ระเบียบวาระ	ประเด็น	มติที่ประชุม
1. เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ	ประธานฯ กล่าวว่ากระทรวงคมนาคม (คค.) ได้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการฯ บนถนนพระราม 2 ในทุกเดือน และในเดือนที่ผ่านมา กทพ. ได้รายงานความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการฯ สัญญาที่ 1 ซึ่งจากผลงานของโครงการฯ ในปัจจุบัน คค. มีความกังวลว่า กทพ. จะไม่สามารถเปิดให้ใช้ทางหลักช่วง 2 กิโลเมตรแรกซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (พระราม 2) ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ตอน 1 กรุงเทพมหานคร ของกรมทางหลวง (ทล.) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2568 ตามนโยบายของ คค. ได้ ดังนั้น ขอให้ผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ให้ทันตามแผนงาน และขอให้จัดทำข้อมูลเพื่อรายงานให้ คค. ทราบความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ ในทุกเดือน	- รับทราบ และให้ผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ให้ทันตามแผนงานและให้จัดทำข้อมูลเพื่อรายงานให้ คค. ทราบความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ ในทุกเดือน
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมความก้าวหน้าประจำเดือน	หัวหน้าแผนกบริหารเอกสารโครงการ 2 (เลขานุการโครงการ สัญญาที่ 1) กล่าวว่าผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมความก้าวหน้าประจำเดือนและเจ้าหน้าที่โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่ 36 ของการดำเนินโครงการฯ) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 จึงขอให้พิจารณาและแจ้งแก้ไขภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม จะถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว	- รับรองรายงานการประชุมความก้าวหน้าประจำเดือนและเจ้าหน้าที่โครงการฯ ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่ 36 ของการดำเนินโครงการฯ) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568

ระเบียบวาระ

ประเด็น

มติที่ประชุม

3.2 แผนดำเนินงานในเดือนถัดไป


นายธนาเดชฯ (ผู้รับจ้าง) รายงานแผนการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ดังนี้

-รับทราบ

ลำดับ	รายการ	กุมภาพันธ์ 2568																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
หมวดที่ 1: GENERAL AND SITE FACILITIES																													
หมวดที่ 1.1 : MAINTENANCE AND PROTECTION OF TRAFFIC																													
- ปรับผิวจราจร + จัดแนว + บำรุงรักษาไฟส่องสว่างแนวขบวน																													
หมวดที่ 1.4 : PRESERVATION OF ENVIRONMENT DURING THE WORKS																													
- เปลี่ยนผ้าใบกันฝน / ส่วนถนน / ชุดกัน / ติดตั้งเครื่องดักจับ PM2.5																													
- ขีปนาวุธกำจัดแมลงศัตรูพืช แมลงพิษ โบริบลิ้ว																													
หมวดที่ 1.6 : SAFETY MEASURE, ACCIDENT PREVENTION AND INSURANCE																													
- วางมาตรการและจัดการปรับปรุงระบบความปลอดภัย																													
หมวดที่ 2 : EARTHWORKS																													
หมวดที่ 2.2 : REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES																													
-																													
หมวดที่ 5 : STRUCTURES																													
หมวดที่ 5.3 : PILING																													
- Working Pile																													
- Bored Pile dia.1.80m. (Rig = 1 No.) ส่วนระดับบางขุนเทียน																													
หมวดที่ 5.3 : Structures																													
- Footing ส่วนระดับบางขุนเทียน																													
- Column ส่วนระดับบางขุนเทียน																													
- Interface Head of Crossbeam PT-44																													
- Crossbeam Zone 1 +2+3																													
- Erection of Viaduct Segment LG1-LG8																													
- Erection of I Girder Span																													
- Erection of Precast Crossbeam PT-44																													
- Connecting Slab																													
- Erection of Precast Parapet																													
- Slab of Toll Plaza 2																													
หมวดที่ 5.4 : Precast Concrete																													
- Precast Box Segment																													
- Precast Parapet @3.00 m.																													
- Precast Barrier at Grade @3.00 m.																													
หมวดที่ 8 : UTILITY WORKS																													
- MEA work งานโบลาร์ under ground structure																													
อื่นๆ																													
Expansion Joint / Incoming																													

ปัจจุบันดำเนินงาน Bored Pile งาน Footing และงาน Column บริเวณต่างระดับบางขุนเทียน งาน Pier Head Interface ของ Crossbeam Type PT-44 ในส่วนของงาน Crossbeam และงานติดตั้ง Viaduct Segment ในทุก Zone งานติดตั้ง I - Girder บริเวณด้านฯ บางกระดี่ งานการติดตั้ง Precast Crossbeam Type PT-44 บริเวณต่างระดับบางขุนเทียน งาน Connecting Slab งานติดตั้ง Precast Parapet งาน Slab On I - Girder บริเวณ Toll Plaza ด้านฯ บางกระดี่และด้านฯ บางขุนเทียน งานหล่อ Segment ของ Zone 3 งานหล่อ Precast Parapet และงานหล่อ Precast Median Barrier และงานสาธารณูปโภค


ระเบียบวาระ	ประเด็น	มติที่ประชุม
<p>4. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว</p> <p>4.1 การประสานงานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)</p>	<p>นายวิษณุวิชช์ (ผู้รับจ้าง) รายงานว่า กทพ. ได้มีหนังสือลงวันที่ 17 มกราคม 2568 ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนธันวาคม 2567 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 ให้แนวทางหลวงธนบุรี ทล. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการของแนวทางหลวงธนบุรีต่อไป</p> <p>นายปริญญาฯ (ผู้รับจ้าง) กล่าวว่า การดำเนินการบริเวณสะพานต่างระดับบางขุนเทียนค่อนข้างมีความซับซ้อนมาก เนื่องจากมีช่วง Box Segment ต่างกันสลับไปมาเพื่อรองรับการก่อสร้างของ ทล. และอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนงานปฎิบัติงาน ซึ่งมีการทำงานที่มีความซับซ้อนกว่าบริเวณอื่น</p> <p>หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางพิเศษ 4 (วิศวกรโครงการดำเนินงานโยธาและงานสาธารณูปโภค สัญญาที่ 1) กล่าวว่า ปัจจุบันงาน LG1 และ LG2 คงเหลือการดำเนินงาน 2 Span ซึ่งจะเริ่มติดตั้งบริเวณจุดเชื่อมต่อ Mainline บริเวณ กม.12+000 และได้หารือกับโครงการทางยกระดับฯ ของ ทล. ว่าโครงสร้าง LG ตรง Segment บริเวณจุดเชื่อมต่อ Mainline ของทั้ง 2 โครงการ ขอให้ กทพ. ส่ง Method Statement และรายการคำนวณ Load ให้ ทล. พิจารณา ก่อนเข้าดำเนินงานจึงขอให้ผู้รับจ้างเร่งจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ตรวจสอบก่อนส่งให้ ทล. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ จะมีการขออนุญาตเข้าใช้ทางยกระดับและทางขึ้น-ลงของโครงการทางยกระดับฯ อยู่ในพื้นที่ของแนวทางหลวงธนบุรี ทล. และแนวทางหลวงสมุทรสาคร ทล. เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการทำงาน Asphalt Concrete และงานติดตั้ง Expansion Joint ของโครงการฯ สัญญาที่ 1 ตามนโยบายของ คค. เพื่อเร่งรัดการเปิดใช้ทางยกระดับบน ถนนกาญจนาภิเษก เชื่อมต่อกับโครงการทางยกระดับฯ กทพ. จึงจะขอความอนุเคราะห์ ทล. พิจารณาอนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าใช้ทางยกระดับและทางขึ้น-ลง บริเวณด้านฯ พันท้ายนรสิงห์และด้านฯ มหาชัย 1 ของโครงการทางยกระดับฯ เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการทำงานดังกล่าว</p>	<p>-รับทราบ</p>

ระเบียบวาระ	ประเด็น	มติที่ประชุม
4.2 งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการ	4.2.1 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นายธนาเดชฯ (ผู้รับจ้าง) รายงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคของ กฟน. ประจำเดือนมกราคม 2568 (1 - 31 มกราคม 2568) ดังนี้  <p>แบบแสดงงานสำรวจและรื้อย้ายระบบไฟฟ้า จำนวน 6 จุด</p> <p>จุดที่ 1 MLP02-19, MLP02-20, MLP02-21</p> <p>จุดที่ 2 MLP03-25, MLP03-26, MLP03-27</p> <p>จุดที่ 3 MLP04-24 to MLP05-03 ดำเนินการรื้อย้ายระยะที่ 1 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการรื้อย้ายระยะที่ 2</p> <p>จุดที่ 4 MLP05-03, MLP05-04 จุดที่ 6 MLP05-06</p> <p>จุดที่ 5 MLP05-25</p> <p>ไปสมุทรสาคร</p> <p>ไปบางแค</p> <p>ไปดาวคะนอง</p> <p>ไปพระประแดง</p> <p>เริ่มต้นโครงการ (กม.13+000.00)</p> <p>สิ้นสุดโครงการ (กม.6+631.00)</p> <p>Stations: Sta.1+040.00, Sta.2+000, Sta.2+751.00, Sta.3+000, Sta.4+000.00, Sta.4+533.00, Sta.5+000, Sta.6+000, Sta.6+369.00, Sta.6+631.00</p> <p>Distances: กม.11+960.00, กม.11+000, กม.10+620.00, กม.10+000, กม.9+000.00, กม.8+467.00, กม.8+000</p> <p>ZONES: ZONE 1, ZONE 2, ZONE 3</p> <p>ปัจจุบันคงเหลืองานคืนผิวจราจรและปิดฝาบ่อพักไฟฟ้า บริเวณ MH13/1 -MH13/2</p>	-รับทราบ

ระเบียบวาระ	ประเด็น	มติที่ประชุม
-------------	---------	--------------

4.2 งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการ


4.2.2 การประปานครหลวง (กปน.)
 นายธนาเดชฯ (ผู้รับจ้าง) รายงานรื้อย้ายท่อประปาของ กปน. ประจำเดือนมกราคม 2568 (1 - 31 มกราคม 2568) ดังนี้



ปัจจุบันคงเหลืองานรื้อย้ายท่อประปาระยะที่ 2 เพื่อคืนสภาพท่อประปาถาวรให้ กปน. ซึ่งอยู่ระหว่าง รอผลการพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินงานรื้อย้ายท่อประปาจากสำนักการระบายน้ำ (สนน.)

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางพิเศษ 4 (วิศวกรโครงการด้านงานโยธาและงานสาธารณูปโภค สัญญาที่ 1) กล่าวว่าจากการประสานงานเรื่องการขออนุญาตให้ดำเนินงานรื้อย้ายท่อประปาทราบ ว่า สนน. ได้พิจารณาอนุญาตเรื่องดังกล่าว

-รับทราบ

ระเบียบวาระ	ประเด็น	มติที่ประชุม
<p>4.3 การจัดการจราจรบนถนนพระราม 2</p>	<p>นายหนาเดชฯ (ผู้รับจ้าง) กล่าวรายงานความก้าวหน้าการจัดการจราจรบนถนนพระราม 2 ประจำเดือนมกราคม 2568 ดังนี้</p>  <p>แผนการจัดการจราจร เพื่อวางแนว Barrier กั้นพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>ปัจจุบันมีการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อก่อสร้างโครงการฯ สัญญาที่ 1 ตั้งแต่ กม. 6+300 ถึง กม.12 โดยจัดเป็น 3 เกาะ คือ เกาะซ้าย เกาะขวา และเกาะกลาง ดำเนินการทั้ง 3 Zone รวมทั้งสิ้น 7 เกาะ และมีการจัดจราจรเพื่อนำรถขนส่ง Segment เข้าพื้นที่ในช่วงเวลากลางวัน และมีการจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บ Segment อย่างเป็นระเบียบ และมีการปิดเบี่ยงจราจรในช่องทางหลักในช่วงเวลากลางคืนเวลา 20.00 น. และเปิดการจราจร ในเวลา 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น</p>	<p>-รับทราบ</p>

ระเบียบวาระ	ประเด็น	มติที่ประชุม												
4.4 การประชาสัมพันธ์โครงการฯ	<p>นางสาวณัฐภัสสรย์ (ผู้รับจ้าง) รายงานการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2568 ว่ามีผู้กดถูกใจ Facebook Fan Page จำนวน 920 คน และมีผู้ติดตามจำนวน 1,128 คน เพิ่มขึ้นจากเดิม 10 คน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้จัดทำเว็บไซต์โครงการ www.exatrama3c1project.com เพื่อให้ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการฯ ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทราบกิจกรรมข่าวสารต่างๆ และทราบความก้าวหน้าของงานก่อสร้างของโครงการฯ สัญญาที่ 1</p>	<p>-รับทราบและให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย และตรวจสอบสาเหตุที่แบรีเออร์พลาสติกยื่นล้ำออกมาบริเวณช่องจราจร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนผู้ใช้ทางอีก พร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบในครั้งถัดไปด้วย</p>												
4.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	<p>นายวิษณุวีร์ชัย (ผู้รับจ้าง) รายงานการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมประจำวัน ที่ 1 - 31 มกราคม 2568 ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="611 668 1426 839"> <tr> <td>จำนวนวันทำงานสะสม</td> <td>1,118</td> <td>วัน</td> </tr> <tr> <td>จำนวนแรงงานทั้งหมด</td> <td>789</td> <td>คน</td> </tr> <tr> <td>จำนวนชั่วโมงการทำงานสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการ</td> <td>5,255,480</td> <td>ชั่วโมง</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ</td> <td>98</td> <td>วัน</td> </tr> </table> <div data-bbox="687 856 1707 1328" style="text-align: center;"> <p>สรุปสถิติอุบัติเหตุบนถนนพระราม 2 ประจำเดือน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568</p> <p>■ จำนวนอุบัติเหตุ ■ กระแทกโครงการ ■ ไม่กระทบโครงการ</p> </div> <p>ตารางสรุปสถิติอุบัติเหตุบนถนนพระราม 2 ตั้งแต่เริ่มงานจนถึงเดือนมกราคม 2568</p>	จำนวนวันทำงานสะสม	1,118	วัน	จำนวนแรงงานทั้งหมด	789	คน	จำนวนชั่วโมงการทำงานสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการ	5,255,480	ชั่วโมง	ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ	98	วัน	<p>-รับทราบและให้ผู้รับจ้างแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้าง โดยปิดคลุมกองดิน และฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ</p>
จำนวนวันทำงานสะสม	1,118	วัน												
จำนวนแรงงานทั้งหมด	789	คน												
จำนวนชั่วโมงการทำงานสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการ	5,255,480	ชั่วโมง												
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ	98	วัน												


ระเบียบวาระ	ประเด็น	มติที่ประชุม
5. เรื่องเพื่อพิจารณา	<p>5.1 ขอความเห็นชอบในหลักการงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet)</p> <p>ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการงานเปลี่ยนแปลง รูปแบบของวิธีการก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) บนทางยกระดับของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 โดยงานเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีความความแข็งแรงและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ทางพิเศษ เป็นไปตามจุดประสงค์ของสัญญา ทั้งยังสามารถลดระยะเวลาของขั้นตอนงานก่อสร้าง Edge Parapet และได้คุณภาพของผิวคอนกรีตที่ดีกว่า และยังเพิ่มความปลอดภัยในขั้นตอนการก่อสร้าง โดยไม่มีผลกระทบต่อระยะเวลาก่อสร้างของสัญญา ซึ่งการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวดำเนินการตามเงื่อนไขข้อ 1.1.3.2 “การเปลี่ยนแปลงแบบ หรือลักษณะงาน” ทั้งนี้ งานเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อราคางานก่อสร้าง หากค่างานเปลี่ยนแปลงมีค่ามากกว่าค่างานที่ระบุไว้ใน BOQ. ของสัญญา ผู้รับจ้างยินดีเบิกจ่ายตาม BOQ. ของสัญญา และหากค่างานเปลี่ยนแปลงมีค่าน้อยกว่าค่างานที่ระบุไว้ใน BOQ. ของสัญญา ผู้รับจ้างยินดีเบิกจ่ายตามค่างานที่เกิดขึ้นจริงตามที่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ตรวจสอบแล้ว เมื่อผู้ให้บริการควบคุม งานก่อสร้างฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดค่างานเปลี่ยนแปลงแล้วจะนำเสนอเจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</p>	<p>-เห็นชอบในหลักการงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) บนทางยกระดับของโครงการฯ โดยงานเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความความแข็งแรงและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ทางพิเศษ เป็นไปตามจุดประสงค์ของสัญญา ทั้งยังสามารถลดระยะเวลาของขั้นตอนงานก่อสร้าง Edge Parapet และได้คุณภาพของผิวคอนกรีตที่ดีกว่า รวมทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยในขั้นตอนการก่อสร้าง โดยไม่มีผลกระทบต่อระยะเวลาก่อสร้างของสัญญา</p>
5. เรื่องเพื่อพิจารณา	<p>5.2 ขอความเห็นชอบในหลักการงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้าง Central Barrier บนทางยกระดับ</p> <p>ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นชอบในหลักการงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้าง Central Barrier บนทางยกระดับ โดยงานเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความแข็งแรงและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ทางพิเศษ เป็นไปตามจุดประสงค์ของสัญญา ทั้งยังสามารถลดระยะเวลาของขั้นตอนงานก่อสร้าง Central Barrier เป็นแนวทางหนึ่งในการเร่งรัดงานก่อสร้างและได้คุณภาพของผิวคอนกรีตไม่ด้อยกว่าวิธีการก่อสร้างตามรูปแบบสัญญา โดยไม่มีผลกระทบต่อระยะเวลาก่อสร้างของสัญญา และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดำเนินการตามเงื่อนไขข้อ 1.1.3.2 “การเปลี่ยนแปลงแบบ หรือ ลักษณะงาน” ทั้งนี้ งานเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อราคางานก่อสร้าง หากค่างานเปลี่ยนแปลงมีค่ามากกว่าค่างานที่ระบุไว้ใน BOQ. ของสัญญา ผู้รับจ้างยินดีเบิกจ่ายตาม BOQ. ของสัญญา และหากค่างานเปลี่ยนแปลงมีค่าน้อยกว่าค่างานที่ระบุไว้ใน BOQ. ของสัญญา ผู้รับจ้างยินดีเบิกจ่ายตามค่างานที่เกิดขึ้นจริงตามที่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะได้ประสาน ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ในการตรวจสอบรายละเอียดค่างานเปลี่ยนแปลงและจะนำเสนอเจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</p>	<p>-เห็นชอบในหลักการงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้าง Central Barrier บนทางยกระดับ โดยงานเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความแข็งแรงและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ทางพิเศษ เป็นไปตามจุดประสงค์ของสัญญา ทั้งยังสามารถลดระยะเวลาของขั้นตอนงานก่อสร้าง Central Barrier เป็นแนวทางหนึ่งในการเร่งรัดงานก่อสร้างและได้คุณภาพของผิวคอนกรีตไม่ด้อยกว่าวิธีการก่อสร้างตามรูปแบบสัญญา</p>

ระเบียบวาระ	ประเด็น	มติที่ประชุม
6.ปัญหาและอุปสรรค	-ไม่มี	
7.เรื่องอื่นๆ	-ไม่มี	

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ

3.1) ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

S-Curve



“แผนการทำงานตามมาตรการการลดการปฏิบัติงานที่ปรับให้สอดคล้องกับการขอใช้สิทธิการคิดอัตราค่าปรับร้อยละ 0”

ความก้าวหน้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาตามสัญญา	:	1020	วัน
ระยะเวลาขอใช้สิทธิคิดค่าปรับร้อยละ 0	:	263	วัน
ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้ว	:	1146	วัน
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ	:	126	วัน (ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ความก้าวหน้าของงาน

- งานเสาเข็มเจาะหล่อในที่ (Bored Pile)
- งานฐานราก (Footing)
- งานเสา (Column)
- งานหล่อ Viaduct Segment, Crossbeam, I-Girder
- งานยกติดตั้ง Viaduct Segment, Girder
- งานติดตั้ง Precast Parapet


สรุปข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรประจำเดือน

	UNIQUE		CIVIL
	Rig 1	Rig 2	ดำเนินงานเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ
	เจาะได้ 3 หลุม	เจาะได้ 1 หลุม	
	- MLP03-15/2C - MLP03-16/1C - MLP03-16/2C	- MLP03-02/4C	
ตำแหน่งปัจจุบัน	MLP03-15/3C	MLP03-01/4C	

KEY MAP : แสดงตำแหน่งเครื่องจักร

← ไปสมุทรสาคร

→ ไปดาวคะนอง



































สรุปกำลังคน (Manpower) ประจำเดือน

พื้นที่ on site	ผู้จัดการ	Admin	วิศวกร	ไฟร์แมน	คนงาน	Traffic	Survey	Safety	Store	Operator				รวม
										UM	Emergency	CCTV	Nurse	
Zone1	1	3	5	21	180	15	5	4	4	31	6	5	1	281
Zone2	3	2	6	22	184	18	5	3		32			1	276
Zone3	2	3	5	19	170	35	8	2						244
รวม on site	6	8	16	62	534	68	18	9	4	63	6	5	2	801
พื้นที่ off site	ผู้จัดการ	Admin	วิศวกร	ไฟร์แมน	คนงาน	Traffic	Survey	Safety	Store					รวม
Unique (UI)	2	2	2	4	121	4	8	2						145
Unique (UMT)	1		2	5	50									58
Civil (GL + Yard)	1	1	1	2	48	2	4	2						61
รวม off site	4	3	5	11	219	6	12	4						264

































*** อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568




Schematic Main Line

พื้นที่ก่อสร้าง	 Barrette Pile	 Footing	 Column	 Crossbeam	 Viaduct Segment (Production) (ea.)	 Viaduct Segment (Erection) (span)
Zone 1	 <p>270 270 270</p> <p style="text-align: right;">0.00%</p>	 <p>109 109 109</p> <p style="text-align: right;">0.00%</p>	 <p>109 109 109</p> <p style="text-align: right;">0.00%</p>	 <p>42 45 45</p> <p style="text-align: right;">-6.67%</p>	 <p>1,678 1,678 1,678</p> <p style="text-align: right;">0.00%</p>	 <p>64 98 120</p> <p style="text-align: right;">-28.33%</p>
Zone 2	 <p>237 245 245</p> <p style="text-align: right;">-3.27%</p>	 <p>88 94 94</p> <p style="text-align: right;">-6.38%</p>	 <p>84 94 94</p> <p style="text-align: right;">-10.64%</p>	 <p>20 48 48</p> <p style="text-align: right;">-58.33%</p>	 <p>1,763 1,763 1,763</p> <p style="text-align: right;">0.00%</p>	 <p>22 60 131</p> <p style="text-align: right;">-29.01%</p>
Zone 3	 <p>205 205 205</p> <p style="text-align: right;">0.00%</p>	 <p>75 75 75</p> <p style="text-align: right;">0.00%</p>	 <p>75 75 75</p> <p style="text-align: right;">0.00%</p>	 <p>48 50 50</p> <p style="text-align: right;">-4.00%</p>	 <p>1,210 1,334 1,334</p> <p style="text-align: right;">-9.30%</p>	 <p>54 80 100</p> <p style="text-align: right;">-26.00%</p>
รวม	 <p>712 720 720</p> <p style="text-align: right;">-1.11%</p>	 <p>272 278 278</p> <p style="text-align: right;">-2.16%</p>	 <p>268 278 278</p> <p style="text-align: right;">-3.60%</p>	 <p>110 143 143</p> <p style="text-align: right;">-23.08%</p>	 <p>4,651 4,775 4,775</p> <p style="text-align: right;">-2.60%</p>	 <p>140 238 351</p> <p style="text-align: right;">-27.92%</p>


Symbol	
	ผลงานสะสมถึงเดือนนี้
	แผนงานสะสมถึงเดือนนี้
	ปริมาณงานทั้งหมด




Schematic On-Off Ramp

พื้นที่ก่อสร้าง	 Barrette Pile	 Footing	 Column	 Crossbeam	 Viaduct Segment (Production) (ea.)	 Viaduct Segment (Erection) (span)	 I-Girder (Production) (ea.)	 I-Girder (Erection) (ea.)
Ramp 1	 <p>28 28 28</p> <p>0.00%</p>	 <p>14 14 14</p> <p>0.00%</p>	 <p>14 14 14</p> <p>0.00%</p>	 <p>4 12 12</p> <p>-66.67%</p>	 <p>212 212 212</p> <p>0.00%</p>	 <p>16 16 16</p> <p>0.00%</p>	 <p>311 311 311</p> <p>0.00%</p>	 <p>16 207 311</p> <p>-61.41%</p>
Ramp 2	 <p>60 60 60</p> <p>0.00%</p>	 <p>30 30 30</p> <p>0.00%</p>	 <p>28 30 30</p> <p>-6.67%</p>	 <p>10 10 10</p> <p>0.00%</p>	 <p>156 156 156</p> <p>0.00%</p>	 <p>12 12 12</p> <p>0.00%</p>	 <p>432 432 432</p> <p>0.00%</p>	 <p>394 356 432</p> <p>+8.80%</p>
รวม	 <p>88 88 88</p> <p>0.00%</p>	 <p>44 44 44</p> <p>0.00%</p>	 <p>42 44 44</p> <p>-4.55%</p>	 <p>14 22 22</p> <p>-36.36%</p>	 <p>368 368 368</p> <p>0.00%</p>	 <p>28 28 28</p> <p>0.00%</p>	 <p>743 743 743</p> <p>0.00%</p>	 <p>410 563 743</p> <p>-20.59%</p>


Symbol	
	ผลงานสะสมถึงเดือนนี้
	แผนงานสะสมถึงเดือนนี้
	ปริมาณงานทั้งหมด

Schematic : Main Line Zone 1




	ผลงาน เดือนนี้
	ผลงาน สะสมถึงเดือนนี้
	Launcher



Schematic : Main Line Zone 2




Schematic : Main Line Zone 3

อาคารด่านเก็บเงิน Toll Plaza Sta.4+600 : ด้านบางขุนเทียน (Elevated Station)




	ผลงาน เดือนนี้
	ผลงาน สะสมถึงเดือนนี้
	Launcher

Schematic : On-Off Ramp 1




Schematic : On-Off Ramp 2


ROF2-02	ROF2-03	ROF2-04	ROF2-05	ROF2-06	ROF2-07	ROF2-08	ROF2-09	ROF2-10
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------




RON2-26	RON2-25	RON2-24	RON2-23	RON2-22	RON2-21	RON2-20	RON2-19	RON2-18
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------




MLP04-15	MLP04-16	MLP04-17	MLP04-18	MLP04-19
----------	----------	----------	----------	----------




ROF2-21	ROF2-22	ROF2-23	ROF2-24	ROF2-25	ROF2-26	Abutment	Transition
---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	------------



MLP04-20	MLP04-21	MLP04-22	MLP04-23	MLP04-24
----------	----------	----------	----------	----------



RON2-07	RON2-06	RON2-05	RON2-04	RON2-03	RON2-02	Abutment	Transition
---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	------------






	ผลงาน เดือนนี้
	ผลงาน สะสมถึงเดือนนี้
	Launcher

ความก้าวหน้าของงาน Barrette Pile

Zone 1




-  ติดตั้ง Guide Wall แล้วเสร็จ
-  Barrette Pile เดือนนี้
-  Barrette Pile สะสม

รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568		
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%	
ZONE 1	Barrette Pile 1.00x3.00 m.	129	0	129	100.00%	0	129	100.00%	แล้วเสร็จ	129	100.00%
	Barrette Pile 1.00x3.80 m.	141	0	141	100.00%	0	141	100.00%	แล้วเสร็จ	141	100.00%
Ramp 1	ด้านบางกระดี 1.00x3.00 m.	28	0	28	100.00%	0	28	100.00%	แล้วเสร็จ	28	100.00%

ความก้าวหน้าของงาน Barrette Pile


Zone 2



รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568		
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%	
ZONE 2	Barrette Pile 1.00x3.00 m.	60	0	60	100.00%	0	60	100.00%	แล้วเสร็จ	60	100.00%
	Barrette Pile 1.00x3.80 m.	88	0	88	100.00%	0	88	100.00%	แล้วเสร็จ	88	100.00%
	Barrette Pile 0.80x2.80 m.	12	0	12	100.00%	0	12	100.00%	แล้วเสร็จ	0	0.00%
	Bored Pile 1.80 m.	85	0	85	100.00%	4	77	90.59%	-9.41%	0	0.00%
Ramp 2	ด้านบางขุนเทียน 1.00x3.00 m.	36	0	36	100.00%	0	36	100.00%	แล้วเสร็จ	36	100.00%

ความก้าวหน้าของงาน Barrette Pile


Zone 3



รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%
ZONE 3	Barrette Pile 1.00x3.00 m.	0	50	100.00%	0	50	100.00%	แล้วเสร็จ	50	100.00%
	Barrette Pile 1.00x3.80 m.	0	155	100.00%	0	155	100.00%	แล้วเสร็จ	155	100.00%
Ramp 2	ด้านบางขุนเทียน 1.00x3.00 m.	0	24	100.00%	0	24	100.00%	แล้วเสร็จ	24	100.00%

ความก้าวหน้าของงาน Footing

Zone 1




Sheet pile
 Footing เดือนนี้
 Footing สะสม

รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%
ZONE 1	109	0	109	100.00%	0	109	100.00%	แล้วเสร็จ	108	99.08%
Ramp 1 ด้านบางกระเจ็ด	14	0	14	100.00%	0	14	100.00%	แล้วเสร็จ	12	85.71%

ความก้าวหน้าของงาน Footing

Zone 2



รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%
ZONE 2	94	0	94	100.00%	2	88	93.62%	-6.38%	55	58.51%
Ramp 2 ด้านบางขุนเทียน	18	0	18	100.00%	0	18	100.00%	แล้วเสร็จ	18	100.00%

Zone 3

ความก้าวหน้าของงาน Footing




รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%
ZONE 3	75	0	75	100.00%	0	75	100.00%	แล้วเสร็จ	75	100.00%
Ramp 2 ด้านบางขุนเทียน	12	0	12	100.00%	0	12	100.00%	แล้วเสร็จ	12	100.00%

- Sheet pile
- Footing เดือนนี้
- Footing สะสม
- Footing EGAT ที่แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้าของงาน Column

Zone 1


	Column เติมน้ำ
	Column สะสม





รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน							+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568			
		เติมน้ำ	สะสม	%	Step 1		Step 2		Step 3		%		ปริมาณ			%
					เติมน้ำ	สะสม	เติมน้ำ	สะสม	เติมน้ำ	สะสม			Step 1	Step 2	Step 3	
ZONE 1	109	0	109	100.00%	0	109	0	109	0	109	100.00%	แล้วเสร็จ	109	109	109	100.00%

ความก้าวหน้าของงาน Column

Zone 2




	Column เดือนนี้
	Column สะสม

รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน							+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568			
		เดือนนี้	สะสม	%	Step 1		Step 2		Step 3		%		ปริมาณ			%
					เดือนนี้	สะสม	เดือนนี้	สะสม	เดือนนี้	สะสม			Step 1	Step 2	Step 3	
ZONE 2	94	0	94	100.00%	4	87	2	85	2	84	89.36%	-10.64%	50	50	50	53.19%

ความก้าวหน้าของงาน Column

Zone 3

อาคารด่านเก็บเงิน Toll Plaza Sta.4+600 : ด้านบางขุนเทียน (Elevated Station)




จุดสิ้นสุดโครงการ Sta.6+369.090

	Column เดือนนี้
	Column สะสม

รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน								+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568			
					Step 1		Step 2		Step 3		%	ปริมาณ			%		
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	เดือนนี้	สะสม	เดือนนี้	สะสม		Step 1		Step 2		Step 3	
ZONE 3	75	5	75	100.00%	0	75	0	75	0	75	100.00%	แล้วเสร็จ	75	75	75	100.00%	

ความก้าวหน้าของงาน Column

Ramp 1









	Column เดือนนี้
	Column สะสม

รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน						+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568				
					Step 1		Step 2		Step 3			%	ปริมาณ			%
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	เดือนนี้	สะสม	เดือนนี้	สะสม			Step 1	Step 2	Step 3	
Ramp 1 ด้านบางกระดี	14	0	14	100.00%	0	14	0	14	0	14	100.00%	แล้วเสร็จ	14	14	14	100.00%

ความก้าวหน้าของงาน Column

Ramp 2


	Column เตือนนี้
	Column สะสม



รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน						+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568				
		เตือนนี้	สะสม	%	Step 1		Step 2		Step 3			%	ปริมาณ			%
					เตือนนี้	สะสม	เตือนนี้	สะสม	เตือนนี้	สะสม			Step 1	Step 2	Step 3	
Ramp 2 ด้านบางขุนเทียน	30	0	30	100.00%	0	30	0	30	1	28	93.33%	-6.67%	30	30	10	33.33%

ความก้าวหน้าของงาน Precast Production Crossbeam

Zone 2




Precast crossbeam เดือนนี้
 Precast crossbeam สะสม

รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%
ZONE 2	173	0	0	0.00%	22	90	52.02%	+52.02%	0	0.00%

ความก้าวหน้าของงาน Installation Precast Crossbeam

Zone 2




Installation Precast Crossbeam เดือนนี้
 Installation Precast Crossbeam สะสม

รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%
ZONE 2	173	0	0	0.00%	11	11	6.36%	+6.36%	0	0.00%

ความก้าวหน้าของงาน Crossbeam

Zone 1


- ติดตั้งแบบ Crossbeam
- Crossbeam เดือนนี้
- Crossbeam สะสม



รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%
ZONE 1	45	2	45	100.00%	3	42	93.33%	-6.67%	39	86.67%
Ramp 1 ด่านบางกระเจี๊	12	2	12	100.00%	1	4	33.33%	-66.67%	3	25.00%

ความก้าวหน้าของงาน Crossbeam

Zone 2




รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%
ZONE 2	48	3	48	100.00%	1	20	41.67%	-58.33%	18	37.50%

ความก้าวหน้าของงาน Crossbeam

Zone 3

อาคารด่านเก็บเงิน Toll Plaza Sta.4+600 : ด้านบางขุนเทียน (Elevated Station)



จุดสิ้นสุดโครงการ Sta.6+369.090


	ติดตั้งแบบ Crossbeam
	Crossbeam เดือนนี้
	Crossbeam สะสม

รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%
ZONE 3	50	0	50	100.00%	2	48	96.00%	-4.00%	47	94.00%
Ramp 2 ด้านบางขุนเทียน	10	0	10	100.00%	0	10	100.00%	แล้วเสร็จ	10	100.00%

ความก้าวหน้าของงาน Production Segment

Zone 1

Production Segment เดือนนี้
 Production Segment สละสม



รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด (ea.)	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%
ZONE 1	1678	0	1678	100.00%	0	1678	100.00%	แล้วเสร็จ	1678	100.00%
Ramp 1 ด้านบางกระดี	212	0	212	100.00%	0	212	100.00%	แล้วเสร็จ	212	100.00%

ความก้าวหน้าของงาน Production Segment

Zone 2



Production Segment เดือนนี้
 Production Segment สะสม



รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด (ea.)	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%
ZONE 2	1763	0	1763	100.00%	0	1763	100.00%	แล้วเสร็จ	1763	100.00%
Ramp 2 ด้านบางขุนเทียน	156	0	156	100.00%	0	156	100.00%	แล้วเสร็จ	156	100.00%

ความก้าวหน้าของงาน Production Segment

Zone 3



รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด (ea.)	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%
ZONE 3	1,334	0	1334	100.00%	87	1210	90.70%	-9.30%	1192	89.36%

ความก้าวหน้าของงาน Erection Segment

Zone 1

Erection Segment เดือนนี้

Erection Segment สละม




รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด (span)	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%
ZONE 1	120	8	98	81.67%	10	64	53.33%	-28.33%	31	25.83%
Ramp 1 ด้านบางกระเจี่	16	0	16	100.00%	0	16	100.00%	แล้วเสร็จ	16	100.00%

ความก้าวหน้าของงาน Erection Segment

Zone 2

Erection Segment เดือนนี้

Erection Segment สละม



รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด (span)	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%
ZONE 2	131	8	60	45.80%	6	22	16.79%	-29.01%	3	2.29%
Ramp 2 ด้านบางขุนเทียน	12	0	12	100.00%	0	12	100.00%	แล้วเสร็จ	12	100.00%

ความก้าวหน้าของงาน Erection Segment

Zone 3




	Erection Segment เดือนนี้
	Erection Segment สะสม

รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด (span)	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%
ZONE 3	100	6	80	80.00%	6	54	54.00%	-26.00%	48	48.00%

ความก้าวหน้าของงาน Production I-Girder

Zone 1



Production I-Girder เดือนนี้
 Production I-Girder สะสม



รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด (ea.)	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%
Ramp 1 ด่านบางกระดี	311	0	311	100.00%	0	311	100.00%	แล้วเสร็จ	311	100.00%

ความก้าวหน้าของงาน Production I-Girder

Ramp 2




รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด (ea.)	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%
Ramp 2 ด้านบางขุนเทียน	432	0	432	100.00%	0	432	100.00%	แล้วเสร็จ	126	29.17%

ความก้าวหน้าของงาน Erection I-Girder

Zone 1



Erection I-Girder เดือนนี้
 Erection I-Girder สะสม



รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด (ea.)	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%
Ramp 1 ด้านบางกระดี	311	52	207	66.56%	16	16	5.14%	-61.41%	311	100.00%

ความก้าวหน้าของงาน Erection I-Girder

Ramp 2



รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด (ea.)	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%
Ramp 2 ด้านบางขุนเทียน	432	0	356	82.41%	24	394	91.20%	+8.80%	0	0.00%

ความก้าวหน้าของงาน Precast Parapet

Zone 1-3

รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด (ea.)	แผนงาน			ผลงาน			+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้	สะสม	%		ปริมาณ	%
Zone 1-2										
- Precast Parapet PP-01 Typical	2264	0	0	0.00%	319	1232	54.42%	+54.42%	0	0.00%
- Precast Parapet PP-01 Logo	244	0	0	0.00%	57	208	85.25%	+85.25%	0	0.00%
- Precast Parapet PP-01 Varies	502	0	0	0.00%	1	26	5.18%	+5.18%	0	0.00%
- Precast Parapet PP-02- PP-09	225	0	0	0.00%	21	37	16.44%	+16.44%	0	0.00%
Zone 3										
- Precast Parapet	3274	350	2870	87.66%	438	2181	66.62%	-21.04%	0	0.00%
- Precast Parapet (Logo)	146	0	0	0.00%	20	103	70.55%	+70.55%	0	0.00%
- Precast Parapet (Extra)	97	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
- Precast Parapet (Lighting)	32	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%

ความก้าวหน้าของงาน Installation Parapet





















































รายการ	ปริมาณงานทั้งหมด (ea.)	แผนงาน			ผลงาน					+เร็วกว่าแผน/ -ช้ากว่าแผน	เบิกสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2568	
		เดือนนี้	สะสม	%	เดือนนี้(ea.)	สะสม (ea.)	เดือนนี้(m.)	สะสม (m.)	%		ปริมาณ	%
Zone 1-2												
- Precast Parapet	3235	0	0	0.00%	51	51	152.75	152.75	1.58%	+1.58%	0	0.00%
Zone 3												
- Precast Parapet	3549	0	0	0.00%	51	51	76.50	76.50	1.44%	+1.44%	0	0.00%

หมายเหตุ: ความยาว Parapet Zone1-2 ยาว 2.995 เมตร, Parapet Zone3 ยาว 1.5 m.

ความก้าวหน้าของงาน Installation Parapet

Zone 1

 Installation Parapet เติมน้ำ
 Installation Parapet สะสม

MLP01-01	MLP01-03	MLP01-05	MLP01-07	MLP01-09	MLP01-11	MLP01-13	MLP01-15	MLP01-16	MLP01-17	MLP01-18	MLP01-19	MLP01-20	MLP01-21	MLP01-22	MLP01-23	
							RON1-20	RON1-21	RON1-22	RON1-23	RON1-24	RON1-25	RON1-26	RON1-27		
							ROF1-09	ROF1-08	ROF1-07	ROF1-06	ROF1-05	ROF1-04	ROF1-03	ROF1-02		
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																

ความก้าวหน้าของงาน Installation Parapet

Zone 2


Installation Parapet เติมน้ำ
 Installation Parapet สะสม

MLP02-22		MLP02-23		MLP02-24		MLP02-25		MLP02-26		MLP02-27		MLP03-01		MLP03-02		MLP03-03		MLP03-04		MLP03-05		MLP03-06		MLP03-07		MLP03-08		MLP03-09		MLP03-10																																					
[Progress bars for Zone 2, MLP02-22 to MLP03-10]																																																																			
MLP03-11				MLP03-12				MLP03-13				MLP03-14				MLP03-15				MLP03-16				MLP03-17				MLP03-18				MLP03-19				MLP03-20				MLP03-21				MLP03-22				MLP03-23				MLP03-24				MLP03-25				MLP03-26				MLP03-27			
[Progress bars for Zone 2, MLP03-11 to MLP03-27]																																																																			
MLP03-28				MLP04-01				MLP04-02				MLP04-03				MLP04-04				MLP04-05				MLP04-06		MLP04-07		MLP04-08		MLP04-09		MLP04-10		MLP04-11				MLP04-12				MLP04-13				MLP04-14																					
[Progress bars for Zone 2, MLP03-28 to MLP04-14]																																																																			
																				ROF2-01		ROF2-02		ROF2-03		ROF2-04		ROF2-05		ROF2-06																																					
[Progress bars for Zone 2, ROF2-01 to ROF2-06]																																																																			
																				RON2-26		RON2-25		RON2-24		RON2-23		RON2-22		RON2-21																																					
[Progress bars for Zone 2, RON2-26 to RON2-21]																																																																			

รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน (Progress Photograph)

ZONE 1

งานก่อสร้าง
 Crossbeam




PTT




MLP01-06 งานผูกเหล็กเสริม Lower Crossbeam Type PTT-1

ZONE 1

งานก่อสร้าง
 Crossbeam




Y



MLP01-19 งานผูกเหล็กเสริม Crossbeam Type Y-1

ZONE 1

งานก่อสร้าง
 Crossbeam




IYI




MLP02-18 งานผูกเหล็กเสริม Crossbeam Type IYI-4

ZONE 1

งานก่อสร้าง
 Crossbeam




YT



MLP01-03 งานเทคอนกรีต Lower Crossbeam Type YT-1

ZONE 1


งานก่อสร้าง
Crossbeam



IYI




MLP01-28 งานเทคอนกรีต Crossbeam Type IYI-4



MLP02-17 งานเทคอนกรีต Crossbeam Type IYI-1

ZONE 1

**งาน
 Connecting Slab**



MLP02-07 to MLP02-09 งานผูกเหล็ก Connecting Slab



MLP02-08 to MLP02-10 งานเทคอนกรีต Connecting Slab

ZONE 1

งาน
Erection



MLP01-03 to MLP01-05 Erection segment (LG1, 2)

ZONE 1


งาน
Erection



MLP02-14 to MLP02-15 Erection segment (LG7,8)

ZONE 1


งาน
I-Girder




MLP01-04 to MLP01-05 งานติดตั้ง I-Girder

ZONE 1



งาน PARAPET



The technical drawing shows a cross-section of a parapet wall. Key dimensions include a top width of 900mm, a height of 1175mm, and a base width of 400mm. It specifies a 20x20mm chamfer at the top edge, a 10x10 chamfer at the bottom edge, and a 200mm wide drain pit with a maximum length of 700mm. Other details include metric leveling, asphaltic concrete, and a note for the end of the parapet for a green product.




RON1-21 to RON1-22 งานติดตั้ง Parapet



ROF1-08 to ROF1-09 งานติดตั้ง Parapet

ZONE 2

งานก่อสร้าง
Bored Pile




MLP03-01/4C งานเจาะ Bored Pile 1.80 m.



MLP03-02/4C งานเทคอนกรีต Bored Pile 1.80 m.

ZONE 2

งานก่อสร้าง
 Bored Pile




MLP03-15/3C งานเจาะ Bored Pile 1.80 m.




MLP03-16/1C งานเจาะ Bored Pile 1.80 m.

ZONE 2

งานก่อสร้าง
 Bored Pile




MLP03-15/2C งานเทคอนกรีต Bored Pile 1.80 m.




MLP03-16/1C งานเทคอนกรีต Bored Pile 1.80 m.

ZONE 2

งานก่อสร้าง
Footing




PT-44




MLP03-09C งานเทคอนกรีต Footing

ZONE 2

งานก่อสร้าง
Column




PT-44



MLP03-04C งานผูกเหล็กเสริม Column Type PT-44A Step 1-2

ZONE 2


งานก่อสร้าง
 Column



PT-44




MLP03-04C งานผูกเหล็กเสริม Column Type PT-44A Step 3-4





MLP03-05C งานผูกเหล็กเสริม Column Type PT-44 (Modified) Step 1-2

ZONE 2

งานก่อสร้าง
Column




PT-44



MLP03-05C งานผูกเหล็กเสริม Column Head Type PT-44 (Modified)

ZONE 2

งานก่อสร้าง
Column




PT-44



MLP03-09L งานผูกเหล็กเสริม Column Type PT-44(Modified) Step 4-5

ZONE 2

งานก่อสร้าง
Column




PT-44



MLP03-12C งานผูกเหล็กเสริม Crossbeam Interface Type PT-44(Modified)

ZONE 2

งานก่อสร้าง
Column




PT-44



MLP03-12L งานผูกเหล็กเสริม Crossbeam Interface Type PT-44(Modified)

ZONE 2

งานก่อสร้าง
Column




PT-44



MLP03-04C งานเทคอนกรีต Column Type PT-44A Step 1-2




MLP03-04C งานเทคอนกรีต Column Type PT-44A Step 3-4



ZONE 2


งานก่อสร้าง
Column



PT-44



MLP03-05C งานเทคอนกรีต Column Type PT-44(Modified) Step 1-2




MLP03-05C งานเทคอนกรีต Column Head Type PT-44 (Modified)



ZONE 2

งานก่อสร้าง
Column




PT-44



MLP03-09L งานเทคอนกรีต Column Type PT-44(Modified) Step 4-5




MLP03-11L งานผูกเหล็กเสริม Crossbeam Interface Type PT-44 (Modified)




ZONE 2


งานก่อสร้าง
 Column



PT-44



MLP03-11C งานเทคอนกรีต Crossbeam Interface Type PT-44 (Modified)




MLP03-12C งานเทคอนกรีต Crossbeam Interface Type PT-44(Modified)



ZONE 2

งานก่อสร้าง
 Column




PT-44



MLP03-12L งานเทคอนกรีต Crossbeam Interface Type PT-44 (Modified)

ZONE 2

งานก่อสร้าง
 Crossbeam




P-2



ROF2-08 งานติดตั้ง Formwork Crosshead Type P2

ZONE 2

งานก่อสร้าง
 Crossbeam




P-2




ROF2-10 งานติดตั้ง Formwork Croshead Type P-2

ZONE 2

งานก่อสร้าง
 Crossbeam




YI



MLP03-26 งานผูกเหล็กเสริม Crossbeam Type YI-2

ZONE 2

งานก่อสร้าง
Crossbeam



P-2



ROF2-10 งานผูกเหล็กเสริม Crosshead Type P-2






ROF2-10 งานเทคอนกรีต Cross Head Type P-2



ZONE 2

งาน
Erection




MLP04-09 to MLP04-10 - Launching gantry back (LG3,4)

ZONE 1

ZONE 2

งานหล่อ

Precast Crossbeam




งานหล่อ Precast Crossbeam Type PT-44 ที่โรงหล่อสระบุรี

ZONE 1

ZONE 2


งานหล่อ
PARAPET



งานหล่อ Parapet Zone1-2 ที่โรงหล่อสระบุรี

ZONE 3

งานก่อสร้าง
Crossbeam



Install Steel Crossbeam Pier Type Y-1 MLP06-06C




Pouring Concrete Crossbeam Pier Type Y-1 MLP06-06C



ZONE 3


งานก่อสร้าง
Crossbeam




Install Steel Crossbeam Pier Type Y-5 MLP06-08C

ZONE 3

งานก่อสร้าง
Crossbeam



Install Steel Crossbeam Pier Type Y-5 MLP06-09C




Pouring Concrete Crossbeam Pier Type Y-5 MLP06-09C Step 1


PRE-CAST PARAPET

ZONE 3

งาน
(PARAPET)




THIS MONTH = 458 EA.
 CUMULATIVE = 2,284 EA.



INSTALL PARAPET MLP04-17 to MLP04-22 (RT)

ZONE 3

งาน
(PARAPET)




MLP04-17 to MLP04-22 (RT)
CUMULATIVE = 51 EA.



Deck Slab

ZONE 3

งาน
(Deck Slab)




ROF2-22 TO ROF2-23




Deck Slab

ZONE 3

งาน
(Deck Slab)




ROF2-21 TO MLP04-24



Deck Slab

ZONE 3

งาน
(Deck Slab)



Technical drawing showing cross-section details of the deck slab, including dimensions (e.g., 3.750, 3.750, 0.150, 0.080, 2.800, 2.800) and elevations (e.g., ELE +7.485 (MSL), ELE +7.000, ELE +7.000).


RON2-02 TO RON2-03



Deck Slab

ZONE 3

งาน
 (Deck Slab)



Technical drawing showing cross-section details of the deck slab. Key dimensions and elevations include: 0.150, 3.750, 2.750, 3.750, 0.150, ELE +7.465 m (MSL), 0.080, ASPH-LT1, CON, ELE +7.465, TIME B, -2.167, 2.850, 2.850, 2.850.


RON2-05 TO RON2-06



CENTRAL BARRIER (Zone 3)

ZONE 3

งาน
(Barrier)




MLP04-15 to MLP04-16 (C)



Erection Segment Span MLP05(10-11)C LG.006 – LG.007 (Zone 3)

ZONE 3



งาน
Erection



Erection Segment Span MLP05(11-12)C LG.006 – LG.007 (Zone 3)

ZONE 3




งาน Erection



Erection Segment Span MLP05(12-13)C LG.006 – LG.007 (Zone 3)

ZONE 3

งาน
Erection



ZONE 1

ภาพถ่าย
ของงานก่อสร้าง



ZONE 2

ภาพถ่าย
ของงานก่อสร้าง




ZONE 3

ภาพถ่าย
ของงานก่อสร้าง



Segment

งานผลิต Precast
Crossbeam
ของ UN



งานหล่อ Precast Crossbeam Type PT-44 ที่โรงหล่อสระบุรี

Segment



งานผลิต Precast
Parapet
ของ UN



งานหล่อ Precast Parapet ที่โรงหล่อสระบุรี

Segment

งานผลิต
Segment
ของ CIVIL



งานผลิตชิ้นงาน Box Segment ที่โรงหล่อ GEL

Segment

งานผลิต Precast
Parapet
ของ CIVIL



งานหล่อ Precast Parapet Zone 3

ความก้าวหน้าโครงการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์



งานควบคุมคุณภาพและงานทดสอบในโครงการฯ

สรุปปริมาณการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต ที่อายุ 7 วัน และ 28 วัน (เดือน กุมภาพันธ์ 2568)

สรุปปริมาณการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต									
รายการที่	ชนิดตัวอย่าง	ชนิดการทดสอบ (Cylinder)						ปริมาณสะสมถึงเดือนนี้ทั้งหมด	เกณฑ์ข้อกำหนด
		อายุคอนกรีต 7 วัน			อายุคอนกรีต 28 วัน				
		ปริมาณสะสมถึงเดือนก่อน	ปริมาณเดือนนี้	ปริมาณสะสมถึงเดือนนี้	ปริมาณสะสมถึงเดือนก่อน	ปริมาณเดือนนี้	ปริมาณสะสมถึงเดือนนี้		
1	Grade25 Mpa.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Grade30 Mpa.	4,640	20	4,660	4,588	20	4,608	9,268	ผ่าน
3	Grade325 Ksc.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Grade35 Mpa.	3,596	48	3,644	3,572	40	3,612	7,256	ผ่าน
5	Grade40 Mpa.	21,750	460	22,210	21,424	284	21,708	43,918	ผ่าน
6	Grade45 Mpa.	792	136	928	736	112	848	1,776	ผ่าน
TOTAL		30,778	664	31,442	30,320	456	30,776	62,218	ผ่าน

สรุปปริมาณการทดสอบตัวอย่างเหล็กเสริม Control Test (เดือน กุมภาพันธ์ 2568)

สรุปปริมาณการทดสอบตัวอย่างเหล็กเสริม Control Test

รายการที่	ชนิดตัวอย่าง	การทดสอบแรงดึง (Tension Test)						เกณฑ์ข้อกำหนด
		ปริมาณสะสมถึงเดือนก่อน		ปริมาณเดือนนี้		ปริมาณสะสมถึงเดือนนี้		
		จำนวนชุดตัวอย่าง	น้ำหนัก (ตัน)	จำนวนชุดตัวอย่าง	น้ำหนัก (ตัน)	จำนวนชุดตัวอย่าง	น้ำหนัก (ตัน)	
1	RB9 mm. SR24	7	350	-	-	7	350	ผ่าน
2	DB12 mm. SD40/SD40T	117	5,850	1	50	118	5,900	ผ่าน
3	DB16 mm. SD40/SD40T	134	6,700	1	50	135	6,750	ผ่าน
4	DB20 mm. SD40/SD40T	201	10,050	1	50	202	10,100	ผ่าน
5	DB25 mm. SD40/SD40T	182	9,100	3	150	185	9,250	ผ่าน
6	DB28 mm. SD40/SD40T	57	2,850	-	-	57	2,850	ผ่าน
7	DB32 mm. SD50/SD50T	227	11,350	5	250	232	11,600	ผ่าน
TOTAL		925	46,250	11	550	936	46,800	ผ่าน

หมายเหตุ - จำนวนชุดตัวอย่าง (1 ชุดตัวอย่าง เท่ากับ 3 ท่อน)

- ทดสอบทุก 50 ตัน (Control Test)

สรุปปริมาณการทดสอบความหนาแน่นของวัสดุถมดินในสนาม (เดือน กุมภาพันธ์ 2568)

สรุปปริมาณการทดสอบความหนาแน่นของวัสดุถมดินในสนาม Field Density Test

รายการที่	ชนิดตัวอย่าง	การทดสอบ Field Density Test of Compaction			เกณฑ์ข้อกำหนด (95% of Compaction)
		ปริมาณสะสมถึงเดือนก่อน จำนวนหลุมตัวอย่าง	ปริมาณเดือนนี้ จำนวนหลุมตัวอย่าง	ปริมาณสะสมถึงเดือนนี้ จำนวนหลุมตัวอย่าง	
1.	Backfill for Footing	1,942	-	1,942	ผ่าน
TOTAL		1,942	-	1,942	ผ่าน

หมายเหตุ - จำนวนหลุมตัวอย่าง (1 หลุมตัวอย่าง เท่ากับ 1 Layer)

Sonic Logging Test & Toe Grouting for Barrett Pile

รายการ	ปริมาณตามแบบ	หน่วย	ปริมาณสะสม (1-28 กุมภาพันธ์ 2568)			
			Sonic Logging Test		Toe Grouting	
Zone 1	298	ต้น	298	100%	298	100%
Zone 2	281	ต้น	267	95.02%	267	95.02%
Zone 3	229	ต้น	229	100%	229	100%
รวม	808	ต้น	790	97.77%	790	97.77%

Dynamic Pile Load Test

Size	Qty.(Ea.)	Location	No. of Pile	Criteria (Ton)	Test Result		Remark
					(Ton)	(%)	
Barrett Pile 1.00 x 3.80 m.	5	Zone 1	MLP02-20/1 (C)	3,750	4,374.00	116.64	ผ่าน
		Zone 2	MLP03-25/1 (C)	3,750	3,871.00	103.23	ผ่าน
		Zone 3	MLP04-32/3 (C)	3,750	3,984.00	106.24	ผ่าน
			MLP05-10/1 (C)	3,750	3,984.30	106.25	ผ่าน
			MLP06-04/1 (C)	3,750	3,960.00	105.60	ผ่าน
Barrett Pile 1.00 x 3.00 m.	4	Zone 1	MLP01-08/1 (L)	3,000	3,743.00	124.77	ผ่าน
			MLP01-28/1 (L)	3,000	3,255.00	108.50	ผ่าน
		Zone 2	MLP03-23/1 (L)	3,000	3,202.00	106.73	ผ่าน
		Zone 3	MLP04-20/1 (L)	3,000	3,243.30	108.08	ผ่าน
Bored Pile 1.80 m.	1	Zone 2	MLP03-10/4 (C)	3,000	3,358.70	111.95	ผ่าน



วันที่ 07/02/2568 Inspection Material on site Segment At GEL. (Civil)



วันที่ 10/02/2568 Inspection & Testing Calibration Plant Samutsakorn 1 Plant Concrete (Asia)



วันที่ 24/02/2568 Inspection & Testing Reinforcement Steel Bars (Control Test)
Zone 1,2 Test By KMUTT.

3.2) แผนดำเนินงานในเดือนถัดไป

แผนงานในเดือนถัดไป

ลำดับ	รายการ	มีนาคม 2568																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หมวดที่ 1: GENERAL AND SITE FACILITIES																																
	หมวดที่ 1.1 : MAINTENANCE AND PROTECTION OF TRAFFIC																															
	- ปรับบาร์ริเออร์ + จัดแนว + บำรุงรักษาไฟส่องสว่างแนวบาร์ริเออร์																															
	หมวดที่ 1.4 : PRESERVATION OF ENVIRONMENT DURING THE WORKS																															
	- เปลี่ยนผ้าใบกันฝุ่น / ล้างถนน / ดูดฝุ่น / ติดตั้งเสปร์ละอองน้ำ PM2.5																															
	- ปรับปรุงป้ายแนะนำเส้นทาง แคนพับ ไบพลิว																															
	หมวดที่ 1.6 : SAFETY MEASURE, ACCIDENT PREVENTION AND INSURANCE																															
	- วางมาตรการและจัดการปรับปรุงระบบความปลอดภัย																															
หมวดที่ 2 : EARTHWORKS																																
	หมวดที่ 2.2 : REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES																															
	-																															
หมวดที่ 5 : STRUCTURES																																
	หมวดที่ 5.3 : PILING																															
	- Working Pile																															
	- Bored Pile dia.1.80m. (Rig = 2 No.) ต่างระดับบางขุนเทียน																															
	หมวดที่ 5.3 : Structures																															
	- Footing ต่างระดับบางขุนเทียน																															
	- Column ต่างระดับบางขุนเทียน																															
	- Interface Head of Crossbeam PT-44																															
	- Crossbeam Zone 1 +2+3																															
	- Erection of Viaduct Segment LG1-LG8																															
	- Erection of I Girder Span																															
	- Erection of Precast Crossbeam PT-44																															
	- Connecting Slab																															
	- Erection of Precast Parapet																															
	- Slab of Toll Plaza 2																															
	หมวดที่ 5.4 : Precast Concrete																															
	- Precast Box Segment																															
	- Precast Parapet @3.00 m.																															
	- Precast Barrier at Grade @3.00 m.																															
	หมวดที่ 8 : UTILITY WORKS																															
	- MEA work งานโยธา under ground structure																															
อื่นๆ																																
	Expansion Joint / Incoming																															

Recovery Plan

รายละเอียดงาน	ปริมาณ		2567			2568											
	หน่วย	ทั้งหมด	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
งาน เสาเข็มเจาะ (Barrette Pile) (808 ต้น)																	
แผนงาน	Each	17	12	5													
Recovery Plan	Each	17	2	1	0	2	3	3	3	3							
ผลงาน (สะสมตั้งแต่ ต.ค. 67 - ปัจจุบัน)	Each	9	2	1	0	2	4										
งาน ฐานราก (Footing) (322 ฐาน)																	
แผนงาน	Each	16	4	3	3	3	3										
Recovery Plan	Each	19	2	2	4	3	1	2	2	2	1						
ผลงาน (สะสมตั้งแต่ ต.ค. 67 - ปัจจุบัน)	Each	13	2	2	4	3	2										
งาน เสาตอม่อ (Column) (322 ต้น)																	
แผนงาน	Each	28	8	4	4	3	3	3	2	1							
Recovery Plan	Each	28	4	3	2	4	3	3	2	3	2	2					
ผลงาน (สะสมตั้งแต่ ต.ค. 67 - ปัจจุบัน)	Each	16	4	3	2	4	3										
งาน คานขวาง (Crossbeam) (165 ตัว)																	
แผนงาน	Each	92	16	12	12	10	10	8	6	4	4	4	3	3			
Recovery Plan	Each	92	10	12	16	6	7	6	5	6	6	6	6	6			
ผลงาน (สะสมตั้งแต่ ต.ค. 67 - ปัจจุบัน)	Each	51	10	12	16	6	7										
หล่อ Segment (5,155 ชิ้น)																	
แผนงาน	Each	431	130	120	100	81											
Recovery Plan	Each	529	79	91	93	55	80	89	42								
ผลงาน (สะสมตั้งแต่ ต.ค. 67 - ปัจจุบัน)	Each	405	79	91	93	55	87										
ติดตั้ง Segment (381 Span)																	
รวมทุก Zones ส่วนที่ติดตั้งเสร็จ ภายใน ก.ย.2568 (จำนวน 325 spans) Pier No. MLP 01-01 to MLP 03-01, MLP 03-25 to 06-10 / คงเหลือ (54 spans) จะแล้วเสร็จภายใน พ.ย.2568																	
แผนงาน	Span	309	32	32	32	31	30	28	24	20	20	18	10	8	8	8	8
Recovery Plan	Span	321	18	24	20	26	22	25	27	29	26	22	28	22	16	16	
ผลงาน (สะสมตั้งแต่ ต.ค. 67 - ปัจจุบัน)	Span	110	18	24	20	26	22										

แผนงานในเดือนถัดไป

C.1 RAMA3 แผนงานสรุป - Barchart for BOQ. หมวด Section 5: Structure

ACTION plan Rev.4 รายงานวันที่ 16 ก.พ. 2567

									2024												2025												
									M.25	M.26	M.27	M.28	M.29	M.30	M.31	M.32	M.33	M.34	M.35	M.36	M.37	M.38	M.39	M.40	M.41	M.42	M.43						
									2567												2568												
ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	Rate - cycle	ทีม	ระยะเวลา (วัน)	เวลา (เดือน)	วันเริ่ม	วันเสร็จ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					
รวม TOTAL UN+CC																																	
1	Piling work (Barrette pile) & Bored pile	808	piles	4 days / pile					รวม	8	12	6	3	11	13	12																	
									สะสม	751	763	769	772	783	796	808																	
2	Footing work	322	ea.	21 days / ea.					รวม	17	15	22	11	13	13	15	7	7	4														
									สะสม	215	230	252	263	276	289	304	311	318	322														
3	Column work	322	piers	21 days / pier					รวม	12	29	36	27	31	26	28	28	14	10	10	9												
									สะสม	74	103	139	166	197	223	251	279	293	303	313	322												
4	Cross Beam work	165	ea.						รวม	5	7	10	11	15	16	17	19	13	11	11	11	9	7										
									สะสม	8	15	25	36	51	67	84	103	116	127	138	149	158	165										
5.1 Rev.	Production Viaduct Segment: UN Zone1-2	3,831	ea.						รวม	135	185	163	120	185	185	29																	
									สะสม	2942	3127	3290	3410	3595	3780	3809																	
5.2 Rev.	Production Viaduct Segment: CC Zone 3	1,334	ea.						รวม	20	20	20	20	50	80	100	100	100	100	100	100	92											
									สะสม	452	472	492	512	562	642	742	842	942	1042	1142	1242	1334											
6	Viaduct Segment erection work	381	spans	7 days / span					รวม	2	4	8	12	16	16	20	26	32	32	32	24	20	22	22	20	20	18	16					
									สะสม	2	6	14	26	42	58	78	104	136	168	200	224	244	266	288	308	328	346	362					
7	I-Girder erection Work	743	ea.						รวม					10	10	33	80	80	80	114	52	52	52	52	52	35	41						
									สะสม					10	20	53	133	213	293	407	459	511	563	615	667	702	743						
7.1	Production I-Girder : all Zone1-2-3	743	ea.						รวม	27	40	47	10	45	80	115	116																
									สะสม	290	330	377	387	432	512	627	743																
8	Parapet, Surface Course&Others	379	spans						รวม					2	4	5	7	8	8	10	7	9	10	10	24	40	41	39					
									สะสม					2	6	11	18	26	34	44	51	60	70	80	104	144	185	224					


ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

4.1) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)

4.1.1) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)

ขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม 2568 ของโครงการฯ



การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND
 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ ถนน เลขาฯ 111 ถนนคลองบางกอกใหญ่ แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10310
 EXAT Expressway Administration Center 111 Rim Khlong Bang Kapi Rd, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310
 โทร. 0 2558 9800 โทรสาร 0 2558 9788, 0 2558 9789 Tel. : +66 2558 9800 Fax : +66 2558 9788, +66 2558 9789
 Cable Address : EXAT Bangkok www.exat.co.th

CSC - Contract 1
 ลำดับเข้า: 01-1-1765
 วันที่ 27/1/2568

01

ที่ ผว/ ๑๘/๖

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลวง

อ้างถึง หนังสือการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ผว/๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘
 โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑ จำนวน ๑ แฟ้ม

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ส่งรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ให้แขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลวง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขออนุญาตการใช้พื้นที่ในเขตทางหลวงในการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ข้อ ๔ ความละเอียดแล้ว นั้น

การทางพิเศษฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑ ให้แขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลวง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการของแขวงทางหลวงธนบุรีต่อไป ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Position	Action	Info
PM		
DPM		
APM		
OE		
SE		

ขอแสดงความนับถือ

๒๕ ก.

(นายชาติร์ ตันศิริ)
 รองผู้จัดการ (วิศวกรรมและบำรุงรักษา)
 ผู้อำนวยการโครงการ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
 กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑

CSC - Contract 1		
Position	Action	Info
RE		
Structure		
Highway		
Foundation		
Survey		
Safety		
Site Eng.		
OS&E		
Other		


ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง
 โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๘ ๙๘๐๐ ต่อ ๒๖๑๓๐, ๒๖๓๓๐
 โทรสาร ๐ ๒๕๕๘ ๙๖๔๐

สำเนาส่ง ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ /กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-ซีซี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีหนังสือเลขที่ ผว/186 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่องการขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม 2568 โครงการทางพิเศษสายพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่1 ให้แขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลวง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการของแขวงทางหลวงธนบุรีต่อไป

4.1.2) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)

ขออนุญาตปิดสะพานกลับรถบนถนนพระราม 2 บริเวณ กม.12+000 ชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างของโครงการฯ




การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีหนังสือเลขที่ ผว/192 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง ขออนุญาตปิดสะพานกลับรถบนถนนพระราม 2 บริเวณ กม.12+000 ชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 05.00 น. จึงขอความอนุเคราะห์กรมทางหลวงพิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ได้จัดทำรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในบริเวณดังกล่าว

4.1.2) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)

ขออนุญาตปิดสะพานกลับรถบนถนนพระราม2 บริเวณ กม.12+000 ชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างของโครงการฯ


การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์



การประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการ

4.1.2) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)

ขออนุญาตปิดสะพานกลับรถบนถนนพระราม2 บริเวณ กม.12+000 ชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างของโครงการฯ



การปิดถนนเปิดเบียงจราษฎร์บนถนนพระราม2 บริเวณ กม.12+000

4.1.3) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)

ขอส่งรายละเอียดการทำงานและรายการคำนวณของ Launching Gantry บริเวณจุดเชื่อมต่อ Pier MLP01-01

โครงการพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 กิจกรรมร่วมค้ายูเอ็น-ซีซี

เลขที่ UN-CC/CSC/EXR3-1/029/O65/091702

วันที่ 17 กันยายน 2565

เรื่อง ขอนำส่งข้อมูล Pot Bearing, Plinth และ Seismic Buffer สำหรับ Pier MLP01-01 (Interface Pier) บริเวณ Sta.1+000 ของโครงการฯ (กม.12+000 ของ ทล.35)

เรียน คุณไกรสิทธิ์ ตรีอนุสรณ์
 วิศวกรสนามอาวุโส สัญญาที่ 1 กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง
 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 6500000022 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียด Pot Bearing, Plinth และ Seismic Buffer (21 - A3), (1 แผ่น - CD)

ตามสัญญาที่อ้างถึง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างกิจกรรมร่วมค้า ยูเอ็น - ซีซี ให้เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 รายละเอียดตามความทราบแล้ว นั้น

กิจกรรมร่วมค้า ยูเอ็น - ซีซี ได้ขอความอนุเคราะห์กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างประสานงานกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นำส่งข้อมูล Pot Bearing, Plinth และ Seismic Buffer สำหรับ Pier MLP01-01 (Interface Pier) บริเวณ Sta.1+000 ของโครงการฯ (กม.12+000 ของ ทล.35) ให้กับกรมทางหลวง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างโครงการทางยกระดับทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอนที่ 1 กับโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้กิจกรรมร่วมค้า ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง
 สัญญา 1
 เลขลำดับเอกสาร... 011/0664
 ชื่อผู้รับเอกสาร... ซีซี
 วันที่... 17-SEP-2022 เวลา... 12.21


ขอแสดงความนับถือ
 (นายธีรพงษ์ วิจิตรวิญญู)
 ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 ในฐานะผู้เข้าร่วมค้าหลัก และในฐานะผู้รับมอบหมายและผู้รับมอบอำนาจจากกิจกรรมร่วมค้า ยูเอ็น - ซีซี

วันที่ 200 พฤศจิกายน 4 ฟิลิปปินส์... 15 ถนน... 11120

ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ UN-CC/CSC/EXR3-1/0289/O65/091702 ลงวันที่ 17 กันยายน 2565 เรื่องขอนำส่งข้อมูล Pot Bearing Plinth และ Seismic Buffer สำหรับ Pier MLP01-01 (Interface Pier) บริเวณ Sta.1+000 ของโครงการ (กม.12+000 ของ ทล.35) ทั้งนี้กิจกรรมร่วมค้า ยูเอ็น - ซีซี ขอความอนุเคราะห์ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างประสานงานกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อนำส่งข้อมูลให้กับกรมทางหลวง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม2) กับ โครงการทางพิเศษสายพระราม3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1.3) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)



CONTINUOUS SPAN : SEGMENT TYPE V3

LAUNCHING STEP-3 : LAUNCHING FINISHED

Dead load

Front support : LCB-1	Offset = 0.290 m.
V = 306.16 ton.	M-torsion = 3.79 ton-m.
H-tran = - ton.	M-tran = 88.79 ton-m.
H-long = 13.06 ton.	M-long = 104.27 ton-m.

Due to Wind 90 degree, Wind speed = 25 m/s (MIN. 1311-50)

Front support : LCB-1	Offset = 0.290 m.
V = - ton.	M-torsion = - ton-m.
H-tran = 20.73 ton.	M-tran = 129.76 ton-m.
H-long = - ton.	M-long = - ton-m.

Due to Wind 30 degree, Wind speed = 25 m/s (MIN. 1311-50)

Front support : LCB-1	Offset = 0.290 m.
V = - ton.	M-torsion = - ton-m.
H-tran = 14.36 ton.	M-tran = 89.90 ton-m.
H-long = - ton.	M-long = - ton-m.

NOTE : Not include concrete weights
 - Winch 27 tons is assumed movable entire length of LG for worst case

ERECTION STAGE

Dead load

Front support : LCB-1	Offset = 0.290 m.
V = 662.52 ton.	M-torsion = 5.37 ton-m.
H-tran = - ton.	M-tran = 192.13 ton-m.
H-long = 18.53 ton.	M-long = 167.14 ton-m.

Due to Wind 90 degree, Wind speed = 25 m/s (MIN. 1311-50)

Front support : LCB-1	Offset = 0.290 m.
V = - ton.	M-torsion = - ton-m.
H-tran = 25.33 ton.	M-tran = 150.10 ton-m.
H-long = - ton.	M-long = - ton-m.

Due to Wind 30 degree, Wind speed = 25 m/s (MIN. 1311-50)

Front support : LCB-1	Offset = 0.290 m.
V = - ton.	M-torsion = - ton-m.
H-tran = 17.56 ton.	M-tran = 104.06 ton-m.
H-long = - ton.	M-long = - ton-m.

NOTE : Not include back span concrete weights

Dead load

Rear support : LCB-2	Offset = 0.000 m.
V = 299.34 ton.	M-torsion = 0.00 ton-m.
H-tran = - ton.	M-tran = 0.00 ton-m.
H-long = -15.46 ton.	M-long = -97.07 ton-m.

Due to Wind 90 degree, Wind speed = 25 m/s (MIN. 1311-50)

Rear support : LCB-2	Offset = 0.000 m.
V = - ton.	M-torsion = - ton-m.
H-tran = 20.73 ton.	M-tran = 129.76 ton-m.
H-long = - ton.	M-long = - ton-m.

Due to Wind 30 degree, Wind speed = 25 m/s (MIN. 1311-50)

Rear support : LCB-2	Offset = 0.000 m.
V = - ton.	M-torsion = - ton-m.
H-tran = 14.36 ton.	M-tran = 89.90 ton-m.
H-long = -15.93 ton.	M-long = -97.32 ton-m.

NOTE : Not include concrete weights
 - Winch 27 tons is assumed movable entire length of LG for worst case

Dead load

Rear support : LCB-2	Offset = 0.000 m.
V = 659.18 ton.	M-torsion = 0.00 ton-m.
H-tran = - ton.	M-tran = 0.00 ton-m.
H-long = -21.99 ton.	M-long = -141.36 ton-m.

Due to Wind 90 degree, Wind speed = 25 m/s (MIN. 1311-50)


Rear support : LCB-2	Offset = 0.000 m.
V = - ton.	M-torsion = - ton-m.
H-tran = 25.37 ton.	M-tran = 150.30 ton-m.
H-long = - ton.	M-long = - ton-m.

Due to Wind 30 degree, Wind speed = 25 m/s (MIN. 1311-50)


Rear support : LCB-2	Offset = 0.000 m.
V = - ton.	M-torsion = 58.88 ton-m.
H-tran = 17.56 ton.	M-tran = 104.06 ton-m.
H-long = -19.63 ton.	M-long = -113.67 ton-m.

NOTE : Not include back span concrete weights

LAUNCHING GANTRY, W = 579 t.
 CONCRETE SEGMENT WEIGHT, W = 700 t.



LCB-1: FRONT SUPPORT




LCB-2: REAR SUPPORT

ขอส่งรายละเอียดการทำงานและรายการคำนวณของ Launching Gantry บริเวณจุดเชื่อมต่อ Pier MLP01-01

4.1.3) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)


ขอส่งรายละเอียดการทำงานและรายการคำนวณของ Launching Gantry บริเวณจุดเชื่อมต่อ Pier MLP01-01



ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ หนังสือเลขที่ RDOE/EXAT/C1-197 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565
 เรื่องผู้รับจ้างส่งข้อมูลสำหรับ Interface Pier ของโครงการฯ กับกรมทางหลวงบริเวณ Sta.1+000
 (กม.12+000 ของกรมทางหลวง) อาทิ Pot Baring Plinth และ Seismic Buffer เพื่อเป็นข้อมูล
 ประกอบการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างโครงการทางยกระดับบน
 ทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ตอนที่1 กับ
 โครงการทางพิเศษสายพระราม3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
 สัญญาที่ 1 โดยผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ พิจารณาข้อมูลแล้วมีความถูกต้อง จึงขอความอนุเคราะห์
 การทางพิเศษฯ ประสานนำส่งข้อมูลให้กรมทางหลวงต่อไป

4.1.3) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)

ขอส่งรายละเอียดการทำงานและรายการคำนวณของ Launching Gantry บริเวณจุดเชื่อมต่อ Pier MLP01-01



การประชุมหรือการใช้พื้นที่ร่วมกับการทางหลวง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง “การดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับ บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ตอนที่1 กับโครงการทางพิเศษสายพระราม3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 ”

4.1.3) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)

ขอส่งรายละเอียดการทำงานและรายการคำนวณของ Launching Gantry บริเวณจุดเชื่อมต่อ Pier MLP01-01



การตรวจสอบภาคสนามร่วมกัน

บันทึกการร่วมตรวจสอบภาคสนาม


การตรวจภาคสนามร่วมกับกรมทางหลวงบริเวณ Sta.1+000 (กม.12+000 ของกรมทางหลวง)

4.1.3) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)

- งานก่อสร้างบนโครงสร้าง

ทล.

- 1) Crossbeam MLP01-01 (แล้วเสร็จ)
- 3) Bearing Pot (แล้วเสร็จ)
- 4) Plinth Concrete (แล้วเสร็จ)
- 6) Parapet (แล้วเสร็จ)




- งานก่อสร้างบนโครงสร้าง

CONTRACT1 กทพ.

- 2) Concrete Buffer
- 3) Bearing Pot
- 4) Plinth Concrete
- 5) Expansion Joint (EJ)
- 6) Parapet

บริเวณ MLP01-01 จุดเชื่อมต่อระหว่างสัญญาที่ 1 และ ทล. (กม.11+960)

4.1.3) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)



MLP01-01 Sta.1+040 (กม. 11+960)

บริเวณ MLP01-01 จุดเชื่อมต่อระหว่างสัญญาที่ 1 และ ทล. (กม.11+960)

• งานก่อสร้างบนโครงสร้าง

ทล.

CONTRACT กทพ.

3) Bearing Pot (แล้วเสร็จ)

4) Plinth Concrete (แล้วเสร็จ)

2) Concrete Buffer

3) Bearing Pot

5) Expansion Joint (EJ)

6) Parapet (แล้วเสร็จ)

4) Plinth Concrete

5) Expansion Joint (EJ)

7) Medium Barrier (แล้วเสร็จ)

8) Pavement Asphalt ดำเนินการแล้ว (เว้นไว้ 10 ม.)


6) Parapet

7) Medium Barrier

9) ตีเส้นจราจร อยู่ระหว่างการดำเนินการ

9) ตีเส้นจราจร อยู่ระหว่างการดำเนินการ

4.1.3) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)



บริเวณ MLP01-01 จุดเชื่อมต่อระหว่างสัญญาที่ 1 และ ทล. (กม.11+960)


- งานก่อสร้างส่วนล่าง งานระบายน้ำ

CONTRACT กทพ.

10). Ditch Lining ของทาง Contract กทพ. จะเริ่ม ที่ MLP01-01

4.1.3) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)


ขอส่งรายละเอียดการทำงานและรายการคำนวณของ Launching Gantry บริเวณจุดเชื่อมต่อ Pier MLP01-01



ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ หนังสือเลขที่ RDOE/EXAT/C1-982 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่องผู้รับจ้างมีหนังสือนำส่งรายละเอียดการทำงาน และรายการคำนวณ Launching Gantry บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างโครงการฯ ของการทางพิเศษฯ กับโครงการทางยกระดับฯ ของกรมทางหลวง MLP01-01 (กม.12+000 ถนนพระรามที่2) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอต่อ ทล. เพื่อพิจารณาการทำงานบริเวณจุดเชื่อมต่อตามที่แจ้งไว้ในที่ประชุมหารือหรือการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างโครงการฯ ทั้งนี้ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามรายละเอียดการข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ กทพ. พิจารณานำส่ง ทล. เพื่อพิจารณาต่อไป

4.1.4) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)

ขออนุญาตเข้าใช้ทางยกระดับและทางขึ้น-ลงของโครงการก่อสร้างทางยกระดับฯ ของทล. เพื่อดำเนินการก่อสร้างของโครงการฯ




การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND
อาคารศูนย์บริหารฯ ถนน พท. เลขที่ 111 ถนนสีลมบางนาภิ แร่นางอภิ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10310
EXAT Expressway Administration Center 111 Rim Khlong Bang Kapi Rd., Bang Kapi, Hual Khwang, Bangkok 10310
โทร. 0 2558 9800 โทรสาร 0 2558 9788, 0 2558 9789 Tel : +66 2558 9800 Fax : +66 2558 9788, +66 2558 9789
Cable Address : EXAT Bangkok www.exat.co.th

CSC - Contract 1
ลำดับเข้า: 61.T-5825
วันที่ 11/3/2568

C1

ที่ ผว/๒๓๑



๗ มีนาคม ๒๕๖๘ 11 มี.ค. 2568

เรื่อง ขออนุญาตเข้าใช้ทางยกระดับและทางขึ้น-ลงของโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ สาย ธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม ๒) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดประกอบการขอใช้ทางยกระดับและทางขึ้น-ลงบริเวณด้านพื้นที่ยอร์ลิงห์และด้านมหาชัย ๑

ตามที่กรมทางหลวงได้อนุญาตให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยใช้พื้นที่บนทางหลวงหมายเลข ๓๕ (ถนนพระราม ๒) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกนั้น การทางพิเศษฯ ขอเรียนว่าผู้รับจ้างสัญญาที่ ๑ มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ทางยกระดับและทางขึ้น-ลงบริเวณด้านพื้นที่ยอร์ลิงห์และด้านมหาชัย ๑ ของโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ สาย ธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม ๒) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของแขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลวง และแขวงทางหลวงสมุทรสาคร กรมทางหลวง เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งวัสดุและทำงาน Asphalt Concrete และงานติดตั้ง Expansion Joint บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการเร่งรัดการเปิดใช้ทางยกระดับบนถนนกาญจนาภิเษกเชื่อมต่อกับโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕

การทางพิเศษฯ จึงขอความอนุเคราะห์กรมทางหลวงพิจารณาอนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าใช้ทางยกระดับและทางขึ้น-ลงบริเวณด้านพื้นที่ยอร์ลิงห์และด้านมหาชัย ๑ ของโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ สาย ธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม ๒) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งวัสดุและทำงาน Asphalt Concrete และงานติดตั้ง Expansion Joint บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างโครงการ ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในกรณี การทางพิเศษฯ ได้มอบหมายให้นายพิศุทธิ์ ไชยสุวรรณ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางพิเศษ ๔ กองวิศวกรรมทางพิเศษ ๒ ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง (วิศวกรรมโครงการด้านงานโยธาและงานสาธารณูปโภค สัญญาที่ ๑) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๑๑๖๖๘๗๔ นายไกรสิทธิ์ ศรีอนุสรณ์ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๕ ๐๕๒๐ และนายธนาเดช สว่างศรี ผู้รับจ้าง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๖๖๐ ๕๘๖๔ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าวต่อไป


จึงเรียนมา...

CSC - Contract 1		
Position	Action	Info
RE		
Structure		
Highway		
Foundation		
Survey		
Safety		
Site Engr.		
QS/OE		
Other		

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีหนังสือเลขที่ ผว/231 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2568 เรื่องขออนุญาตเข้าใช้ทางยกระดับและทางขึ้น-ลงบริเวณด้านพื้นที่ยอร์ลิงห์และด้านมหาชัย 1 ของโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอนแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัยเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1

4.1.4) การประสานการใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)

ขออนุญาตเข้าใช้ทางยกระดับและทางขึ้น-ลงของโครงการก่อสร้างทางยกระดับฯ ของทล. เพื่อดำเนินการก่อสร้างของโครงการฯ



รายละเอียดประกอบการขอใช้ทางยกระดับและทางขึ้นลงบริเวณด่านพันท้ายนรสิงห์และด่านมหาราชัย 1

4.1.5) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)

การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการบรรจบไฟฟ้าสาธารณะ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ ถนน, เลขที่ 111 ถนนมีนละมั่งบางปะอิน แขวงบางปะอิน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10310
EXAT Expressway Administration Center 111 Min Khlong Bang Kapi Rd., Bang Kapi, Hual Khwang, Bangkok 10310
โทร. 0 2558 9800 โทรสาร 0 2558 9788, 0 2558 9789 Tel : +66 2558 9800 Fax : +66 2558 9788, +66 2558 9789
Cable Address : EXAT Bangkok www.exat.co.th

CSC - Contract 1
ลำดับเข้า: 01-7-5826
วันที่ 11/3/2568

C1

ที่ ผว./๒๓๔

เรื่อง การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการบรรจบไฟฟ้าสาธารณะ
โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางขุนเทียน การไฟฟ้านครหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือแขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลวง ที่ ศค ๐๖๐๘๐/ส./๑๑๔๕๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

ด้วยกรมทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งจากแขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลวงว่า โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑ ได้ปรับปรุงรูปแบบงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับถนนระดับดิน (At-grade) ให้สอดคล้องกับรูปแบบของกรมทางหลวง บริเวณถนนพระราม ๒ แขวงทางหลวงธนบุรีจึงขอให้การทางพิเศษฯ พิจารณาค่าใช้จ่ายในการบรรจบไฟฟ้าสาธารณะตามที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน แจ้งมา ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

การทางพิเศษฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายจำนวน ๑,๒๖๖,๙๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) มีกำหนดยื่นราคาลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยการไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการให้เสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนทั้งหมด และกำหนดเป็นการขอการไฟฟ้านครหลวงจะต้องไม่มีอุปสรรคในการเข้าดำเนินการ ซึ่งแขวงทางหลวงธนบุรีเป็นผู้จัดหาไฟฟ้าพร้อมทั้งเคเบิลเอง โดยจัดส่งเคเบิลไฟฟ้าที่ผ่านทดสอบตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงต่อไป ดังนั้น การทางพิเศษฯ จึงขอยืนยันราคาและเงื่อนไขดังกล่าวตามที่การไฟฟ้านครหลวงแจ้งมา ในการนี้ การทางพิเศษฯ ได้มอบหมายให้นายอนันตเดช ส่งวงศ์ ผู้จัดการโครงการของผู้รับจ้าง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๖๖๐ ๕๕๖๕ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง			act 1		
Position	Action	Info.	Position	Action	Info
RE			Structure		
Highway			Highway		
Foundation			Foundation		
Survey			Survey		
Safety			Safety		
Site Engr.			Site Engr.		
CS/OE			CS/OE		
Other			Other		

ขอแสดงความนับถือ
L-SI (V)

(นายชาติตรี ดันศิริ)
รองผู้จัดการ (วิศวกรรมและบำรุงรักษา)
ผู้อำนวยการโครงการ
โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๘ ๙๘๐๐ คือ ๒๖๑๑๐, ๒๖๑๓๐
โทรสาร ๐ ๒๕๕๘ ๙๖๔๐

สำเนาส่ง ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง/กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-ซีซี



การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีหนังสือเลขที่ ผวว/234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2568 เรื่อง การพิจารณาค่าใช้จ่ายบรรจบไฟฟ้าสาธารณะของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 ทั้งนี้ การทางพิเศษฯ ได้รับแจ้งจากแขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลวงว่าโครงการทางพิเศษสายพระราม 3ฯ ได้ปรับปรุงรูปแบบงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับถนนระดับดิน (At-grade) ให้สอดคล้องกับรูปแบบกรมทางหลวง บริเวณถนนพระราม 2 ทั้งนี้ การทางพิเศษฯ ตรวจสอบแล้วว่า ค่าใช้จ่ายจำนวน 1,266,930.00 บาท มีกำหนดยื่นราคาลงวันที่ 10 มีนาคม 2568 โดยการไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการให้เสร็จภายใน 200 วัน และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าดำเนินงาน ดังนั้น การทางพิเศษฯ จึงขอยืนยันราคาและเงื่อนไขดังกล่าวตามที่ไฟฟ้านครหลวงแจ้งมา

4.2) งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ

สรุปสถานะงานหรือย้ายสาธารณูปโภค

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญา 1

Update : 28 ก.พ. 2568

ลำดับ	หน่วยงานสาธารณูปโภค	สถานะการดำเนินงาน			
		(1) สำรวจแนวสาธารณูปโภค	(2) พิจารณาแนวทางการรื้อย้าย	(3) จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน	(4) รื้อย้ายสาธารณูปโภค
1	 การไฟฟ้านครหลวง (MEA)	✓	✓	✓	●
2	 การประปานครหลวง (MWA)	✓	✓	✓	●

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
 ● = อยู่ระหว่างดำเนินการ
 ✗ = ยังไม่ดำเนินการ

สรุปประมาณราคาการรื้อย้ายสาธารณูปโภค

ที่	รายการ	ราคาในสัญญา (บาท)	ประมาณการรื้อย้าย (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อย้ายระบบไฟฟ้า MEA	45,000,000.00	45,620,730.00	(620,730.00)	
2	งานรื้อย้ายระบบสื่อสาร NT	25,000,000.00	46,670,672.24	(21,670,672.24)	
3	งานรื้อย้ายระบบประปา MWA	45,000,000.00	23,860,713.67	21,139,286.33	
4	งานรื้อย้ายเสา-สายไฟฟ้า EGAT	240,000,000.00	236,427,992.00	3,572,008.00	
5	งานรื้อย้ายท่อก๊าซ PTT	25,000,000.00	-	25,000,000.00	
6	งานรื้อย้าย HIGH MAST	12,000,000.00	14,000,000.00	(2,000,000.00)	ส่วนต่างใช้บจากงาน รื้อย้ายระบบไฟฟ้า MEA
	รวมประมาณการค่าใช้จ่าย	392,000,000.00	366,580,107.91	25,419,892.09	

สรุปความก้าวหน้างานสาธารณูปโภคเดือนกุมภาพันธ์ 2568

ที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	การไฟฟ้านครหลวง	
	งานรื้อย้ายบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ของการไฟฟ้านครหลวง - งานเก็บรายละเอียดภายในบ่อพักไฟฟ้า เพื่อเตรียมส่งมอบงานให้ กฟน. บริเวณ MH.13/1 - MH.13/2	
2	การประปานครหลวง (กปน.)	
	งานรื้อย้ายแนวท่อประปา ขนาด 1000 มม.บริเวณคลองลาดลำภู - รื้อย้ายท่อประปาเดิมที่เกิดขวางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างรองงานก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ และจะเข้าดำเนินการรื้อย้ายระยะที่ 2 ต่อไป	
3	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	
	งานรื้อย้ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) - ส่งมอบทรัพย์สินให้กับ NT เรียบร้อยแล้ว	

4.3.1) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

สรุปความก้าวหน้างานไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2568



ที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	งานเก็บรายละเอียดภายในบ่อพักไฟฟ้า เพื่อเตรียมส่งมอบงานให้ กฟน. บริเวณ MH.13/1 - MH.13/2	

4.3.1 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

สรุปความก้าวหน้างานไฟฟ้า




การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ที่	บริเวณ	รายละเอียด	อุปสรรค	ราคารื้อย้าย	สถานะถึงปัจจุบัน	หมายเหตุ
1	Sta..2+675.00 – 2+775.00 (RT) (กม.10+325.000 – 10+225.00)	เสาไฟฟ้า 69 kV. (3 ต้น) สายไฟฟ้า 69 kV. (อากาศ)	จำนวน 3 Pier MLP02-19, MLP02-20, MLP02-21	-	รื้อย้ายท่อร้อยสายไฟฟ้าลง ดินดำเนินการโดย ทล.	หากโครงการรื้อย้ายจะมีค่าใช้จ่ายในการ รื้อย้าย 4,010,129.17 บาท (รวม Vat 7%)
2	Sta.3+900.00 (LT) (กม.9+100.00)	บ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน	จำนวน 3 Pier MLP03-25, MLP03-26, MLP03-27	-	ปรับแบบโครงสร้างหลบแนว ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน	**ไม่เป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้าง โครงการ**
3	Sta. 4+670.00 – 5+100.00 (LT) (กม.8+330.00 – 7+900.00)	บ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน	จำนวน 8 Pier MLP04-24 to MLP05-03	43,620,730.00	รื้อย้าย ระยะที่ 2 แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างทำเอกสารส่งมอบงาน
4	Sta. 5+100.00 (Cross) (กม.7+900.00)	ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 69 kV.	จำนวน 2 Pier MLP05-03, MLP05-04	-	สำรวจหน้างานแล้ว	**ไม่เป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้าง โครงการ**
5	Sta. 5+903.090 (กม. 7+096.910) Sta. 5+943.090 (กม.7+056.910)	ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 69 kV. ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 24 kV.	จำนวน 1 Pier MLP05-24 MLP05-25	-	ปรับแบบโครงสร้างหลบแนว ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน	**ไม่เป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้าง โครงการ**
6	Sta.5+200.00 (กม.7+800.00)	ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 230 kV.	จำนวน 1 Pier MLP05-06	-	ปรับแบบโครงสร้างหลบแนว ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน	**ไม่เป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้าง โครงการ**
รวมราคา (บาท)				45,620,730.00		

**หมายเหตุ : มีค่างาน High mast 2,000,000 บาท

แบบแสดงงานสำรวจและรื้อย้ายระบบไฟฟ้า จำนวน 6 จุด



จุดที่ 1, 2, 4 และ 6 ไม่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างโครงการ

แผนการทำงานในเดือนมีนาคม 2568

Document

Task

- ส่งมอบงานเพื่อให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าทำการลากสายเคเบิล (Cable Work)



4.2.1) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)



เรื่อง งานเก็บรายละเอียดภายในบ่อพักไฟฟ้า
เพื่อเตรียมส่งมอบงานให้ กฟน.

สถานที่ MH.13/1 - MH.13/2

วันที่ 6 ก.พ. 2568

ปัญหาและอุปสรรค -

4.2.1) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)



เรื่อง งานเก็บรายละเอียดภายในบ่อพักไฟฟ้า
 เพื่อเตรียมส่งมอบงานให้ กฟน.

สถานที่ MH.13/1 - MH.13/2

วันที่ 8 - 9 ก.พ. 2568

ปัญหาและอุปสรรค -

4.2.1) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)



เรื่อง งานเก็บรายละเอียดภายในบ่อพักไฟฟ้า
 เพื่อเตรียมส่งมอบงานให้ กฟน.

สถานที่ MH.13/1 - MH.13/2

วันที่ 19 - 21 ก.พ. 2568

ปัญหาและอุปสรรค -

4.2.1) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)



เรื่อง งานเก็บรายละเอียดภายในบ่อพักไฟฟ้า
 เพื่อเตรียมส่งมอบงานให้ กฟน.

สถานที่ MH.13/1 - MH.13/2

วันที่ 26 - 27 ก.พ. 2568

ปัญหาและอุปสรรค -

4.3.2) การประปานครหลวง (กปน.)

สรุปความก้าวหน้างานการประปานครหลวง เดือนกุมภาพันธ์ 2568




ที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	รื้อย้ายท่อประปาเดิมที่เกิดขวางงานก่อสร้าง ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ	

4.3.2) การประปานครหลวง (กปน.)

สรุปความก้าวหน้างานท่อประปา

ที่	รายการ	รายละเอียด	อุปสรรค	ประมาณการร้อยละ	สถานะปัจจุบัน	หมายเหตุ
1	Sta.1+080.346 – 1+850.166 (กม.11+919.654 – 11+149.834)	ท่อประปา 1000 มม.	MLP01-03 ถึง MLP01-29 (RT)		สำรวจแล้ว อยู่ระหว่างปรับแบบโครงสร้าง	
2	Sta.2+461.836 – 2+751.342 (กม.10+538.164 – 10+248.658)	ท่อประปา 1000 มม.	MLP02-13 ถึง MLP02-21 (RT)		สำรวจแล้ว อยู่ระหว่างปรับแบบโครงสร้าง	
3	Sta. 2+981.564 – 3+051.786 (กม.10+018.436 – 9+948.214)	ท่อประปา 1000 มม.	MLP02-27 ถึง MLP03-02 (RT)		สำรวจแล้ว อยู่ระหว่างปรับแบบโครงสร้าง	
4	Sta. 3+377.569 (กม.9+622.431)	ท่อประปา 1200 มม. & อุโมงค์ประปา 3000 มม.	MLP03-11 (CL)		ปรับแบบโครงสร้างหลบแนวท่อแล้วเสร็จ	**ไม่เป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้างโครงการ**
5	Sta.3+512.037 – 3+572.505 (กม. 9+487.963 – 9+427.495)	ท่อประปา 1000 มม.	MLP03-15 ถึง MLP03-17 (RT)		อยู่ระหว่างปรับแบบโครงสร้างไม่ให้เกิดกระทบ	
6	Sta. 3+696.005 – 4+130.611 (กม.9+303.995 – 8+869.389)	ท่อประปา 1000 มม.	MLP03-21 ถึง MLP04-04 (RT)		สำรวจแล้ว อยู่ระหว่างปรับแบบโครงสร้าง	
7	Sta. 4+168.811 - 4+300.00 (กม.8+831.189 – 8+700.00)	ท่อประปา 1000 มม.	MLP04-05 ถึง RON2-25 (RT)	22,187,905.00	ร้อยละ 1 แล้วเสร็จ	สะพานข้ามคลองลาดลำภู
8	Sta. 4+300.00 – 4+530.00 (กม.8+700.00 – 8+470.00)	ท่อประปา 1000 มม.	RON2-24 ถึง RON2-18 (RT)		อยู่ระหว่างปรับแบบโครงสร้างไม่ให้เกิดกระทบ	
9	Sta. 4+533.611 – 4+899.111 (กม.8+466.389 – 8+100.889)	ท่อประปา 1000 มม.	MLP04-15 ถึง MLP04-31 (RT)		สำรวจแล้ว อยู่ระหว่างปรับแบบโครงสร้าง	
10	Sta. 5+583.090 (กม.7+416.910)	ท่อประปา 1000 มม.(Crossing)	MLP05-15 (CL)		สรุปรูปแบบการทำงาน Footing แล้วเสร็จ	
11	Sta.6+249.090 (กม. 6+750.910)	ท่อจ่าย 300 มม (Crossing)	MLP06-08 (CL)	341,534.37	ร้อยละ 1 แล้วเสร็จ	คลองพระยาราชมนตรี
			ค่าควบคุมงานก่อสร้าง ของ กปน.	1,331,274.30		
			รวมราคา (บาท)	23,860,713.67		

แบบแสดงงานสำรวจและรื้อย้ายแนวท่อประปา จำนวน 11 จุด



แผนการทำงานในเดือนมีนาคม 2568

Document


Task

เตรียมเข้าดำเนินงานหรือย้ายระยะที่ 2



4.3) การจัดการจราจรบนถนนพระราม 2

แผนการจัดจราจร เพื่อวางแนว Barrier กันพื้นที่ก่อสร้าง



สภาพการจราจร ปัจจุบัน



Zone 1 กม.10+775 ขาเข้า



Zone 2 กม.9+275 ขาออก



Zone 1 กม.10+775 ขาเข้า



Zone 2 กม.9+275 ขาออก

การจัดการจราจรในแนวกันพื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ



Sta.3+000 (กม.10+000)



Sta.3+800 (กม.9+200)




Sta.4+000 (กม.9+000)



Sta.4+300 (กม.8+700)

ZONE 1


กิจกรรม : งานยกติดตั้ง Segment LG1, 2



เป็ียงจราจร ขาเข้าช่องทางหลัก บริเวณ กม.13+000.000

ZONE 1

กิจกรรม : งานเทคอนกรีต Crossbeam IYI



เบี่ยงจราจร ขาเข้าช่องทางหลัก บริเวณ กม.13+000.000

ZONE 1


กิจกรรม : งานยกติดตั้ง I-Girder



เบี่ยงจราจร ขาเข้าช่องทางหลัก บริเวณ กม.13+000.000

ZONE 2

กิจกรรม : งานยกติดตั้ง Segment LG3, 4



เบี่ยงจราจร ขาออกช่องทางหลัก บริเวณ กม.7+750.000


ZONE 2

กิจกรรม : งานเจาะเสาเข็ม



เบี่ยงจราจร ขาออกช่องทางหลัก บริเวณ กม.7+750.000

กิจกรรม : งานย้ายวัสดุอุปกรณ์, ประกอบและรื้อแบบ Formwork, งานติดตั้ง Segment, งานเทคอนกรีตและงานทำความสะอาดผิวจราจร



ปิดจราจรช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า บริเวณ กม.8+500.000 ถึง กม. 6+600.000

4.4) การประชาสัมพันธ์โครงการฯ

งานด้านประชาสัมพันธ์

เดือน กุมภาพันธ์ 2568 มีการกดถูกใจ
เพจสะสม จำนวน 935 ถูกใจ
ผู้ติดตาม 1,157 คน

A screenshot of a Facebook post. The post features a large image of a modern highway interchange with a bridge. The EXAT logo is in the top left corner of the image. Text in the top right of the image reads: "โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1". A speech bubble says "โน้ต...". Below the image is the text "โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญา 1" and a red-bordered box containing "935 การกดถูกใจ • 1.1 พัน ผู้ติดตาม". At the bottom, it says "โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1".

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง -
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
สัญญาที่ 1

โน้ต...

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3
สัญญา 1

935 การกดถูกใจ • 1.1 พัน ผู้ติดตาม


โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง -
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
สัญญาที่ 1

เพจ Facebook: โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญา 1


4.5) การประชาสัมพันธ์โครงการ

การเข้าถึงเพจประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568







5,323 การรับชม
 +25% จาก 28 วันก่อนหน้า



4,867 การมีส่วนร่วม
 +22% จาก 28 วันก่อนหน้า



4.5) การประชาสัมพันธ์โครงการ

<p>โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 เผยแพร่โดย เอ็มไอ</p> <p>1 นาที · 0</p> <p>ทางโครงการฯ ได้จัดรถเพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองแวดล้อมของทางโครงการ</p> <p>#การทางพิเศษแห่งประเทศไทย #พระราม2 #งานเบี่ยงจราจร #งานก่อสร้าง #ทางด่วน #exatrama3c1project...</p>	<p>โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1</p> <p>26 นาที · 0</p> <p>โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ได้ปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยดำเนินการและโครงการฯ Or</p> <p>#การทางพิเศษแห่งประเทศไทย #งานก่อสร้าง #เบี่ยงจราจร #ทางด่วน #ถนนพระราม2 #exatrama3c1project</p>	<p>โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1</p> <p>7 นาที · 0</p> <p>ทางโครงการฯ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในน้ำยาจราจรตามอุบัติเหตุขณะทำงาน</p> <p>#การทางพิเศษแห่งประเทศไทย #ถนนพระราม2 #ทางด่วน #เบี่ยงจราจร #exatrama3c1project</p>	<p>โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 เผยแพร่โดย เอ็มไอ</p> <p>1 นาที · 0</p> <p>ข่าวประชาสัมพันธ์ของวงแหวนรอบนอกกรุงเทพ</p> <p>ขอแจ้งปิดสะพานกลับรถ (โดยสามารถใช้ทางกลับตั้งแต่ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.) เพื่อติดตั้งชิ้นส่วนสะพานตั้งแต่ 1 มีนาคม - 6 มีนาคม ดูเพิ่มเติม</p>	<p>โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1</p> <p>2 นาที · 0</p> <p>โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ได้จัดประชุมกองอำนวยการและสภาพแวดล้อม (Environment Audit) เพื่อให้เป็นมาตรฐานการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการควบคุมจราจรของ กทพ. เข้า</p> <p>#การทางพิเศษแห่งประเทศไทย #ถนนพระราม2 #งานก่อสร้าง #ทางด่วน #ทางเบี่ยง #exatrama3c1project</p>	<p>โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1</p> <p>9 นาที · 0</p> <p>ความก้าวหน้างานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568</p> <p>บรรยากาศเวลากลางวัน บนถนนพระราม 2 ของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 1 ตั้งแต่บริเวณชุมชนบางกระดี่ ถึง คลองพระยาราชมนตรี</p> <p>#การทางพิเศษแห่งประเทศไทย #ถนนพระราม2 #งานก่อสร้าง #เบี่ยงจราจร #ทางด่วน #exatrama3c1project</p>
					

4.5) การประชาสัมพันธ์โครงการ

www.exat-rama3c1project.com



4.5) การประชาสัมพันธ์โครงการ

```
# -----
# Report CSV Export
# Account: www.exat-rama3c1project.com
# Property: www.exat-rama3c1project.com
# -----
#
# Start date: 20250201
# End date: 20250228
```

Day	Users
1/2/2025	78
2/2/2025	45
3/2/2025	76
4/2/2025	93
5/2/2025	23
6/2/2025	54
7/2/2025	75
8/2/2025	97
9/2/2025	64
10/2/2025	67
11/2/2025	83
12/2/2025	93
13/2/2025	24
14/2/2025	45
15/2/2025	73
16/2/2025	54
17/2/2025	46

18/2/2025	55
19/2/2025	65
20/2/2025	45
21/2/2025	65
22/2/2025	89
23/2/2025	65
24/2/2025	59
25/2/2025	90
26/2/2025	135
27/2/2025	98
28/2/2025	55
total	1911

การเข้าถึง เว็บไซต์ของโครงการฯ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568
จำนวน 1,911 ครั้ง



4.5) การประชาสัมพันธ์โครงการ



โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1

[หน้าหลัก](#)
[ข้อมูลโครงการ](#)
[ความก้าวหน้าของโครงการ](#)
[ข่าวประชาสัมพันธ์](#)
[เอกสารเผยแพร่](#)
[ติดต่อเรา](#)

ข่าวประชาสัมพันธ์

[การจัดการจราจร](#)
[กิจกรรมต่างๆ](#)
[วีดิทัศน์](#)
[การเยี่ยมชมโครงการ](#)
[การแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน](#)


โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1

🚧 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความ...

[อ่านเพิ่มเติม >](#)


🚫 ขอแจ้งปิดสะพานกลับรถถนน พระราม2 กม.12+000 (บริเวณชุมชนโพธิ์ โมสต์) โดยสามารถใช้ทางกลับรถได้ต่าง ระดับบางขุนเทียนทดแทน ตั้งแต่ช่วงเวลา...

[อ่านเพิ่มเติม >](#)


📢 ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk และสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงาน ก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ำมาตรการ ด้านความปลอดภัย และป้องกันการเกิด...

[อ่านเพิ่มเติม >](#)

เรื่องร้องเรียน โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 1 : ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์

วัน/เดือน/ปี	เบอร์โทรศัพท์ผู้ร้องเรียน	เรื่องร้องเรียน/สถานที่เกิด	การแก้ไข
25 กุมภาพันธ์ 2568	062-982-XXXX	ผู้ร้องเรียนแจ้งผ่าน 1586 สายด่วนกรมทางหลวง ว่าเมื่อเวลา 23.48 น. โดยประมาณ บริเวณหน้าตลาดมีสุข ผังทางคูขนานได้มีสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมโลหะ ตกลงทางคูขนานบริเวณดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ร้องฯ ที่ขับรถสัญจรผ่านในขณะนั้น หักหลบจนเกือบเกิดอุบัติเหตุทางผู้ร้องฯ จึงอยากให้ทางโครงการติดต่อกลับและเพื่อทราบบทลงโทษต่อผู้ปฏิบัติงานที่บริเวณดังกล่าว	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 00.10 น.โดยประมาณ เจ้าหน้าที่โครงการได้ทำการประสานงานไปยังผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวของโครงการฯ จากการตรวจสอบพบว่าเวลาดังกล่าวตามที่ผู้ร้องฯ แจ้งมีการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดสะเก็ดไฟจริง ซึ่งเป็นพื้นที่การทำงานของโซน 3 ทางผู้รับผิดชอบพื้นที่จึงได้แจ้งผู้ปฏิบัติงานโดยกล่าวตักเตือนและทำการคาดโทษ และดำเนินการติดต่อกลับไปยังผู้ร้องฯ เพื่อแจ้งให้ผู้ร้องฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว

เรื่องร้องเรียน โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 1 : ร้องเรียนผ่านทางเพจ

วัน/เดือน/ปี	ช่องทางติดต่อ	เรื่องร้องเรียน/สถานที่เกิด	การแก้ไข
<div data-bbox="481 611 2109 1076" style="background-color: #f8d7da; padding: 20px; border: 1px solid #f5c6cb;"> <p>ในเดือนนี้ไม่มีเรื่องร้องเรียนทางเพจ</p> </div>			

เรื่องร้องเรียน โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 1 : ร้องเรียนผ่านทางตู้สีแดง

วัน/เดือน/ปี	เบอร์โทรศัพท์ผู้ร้องเรียน	เรื่องร้องเรียน/สถานที่เกิด	การแก้ไข
<div style="background-color: #f8d7da; padding: 20px; border: 1px solid #f5c6cb;"> <p>ในเดือนนี้ไม่มีเรื่องร้องเรียนทางตู้สีแดง</p> </div>			

4.5) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568

งานด้านความปลอดภัย



สถิติความปลอดภัยข้อมูลวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

เริ่มปฏิบัติงาน 10 มกราคม พ.ศ.2565

ทำงานมาแล้ว 1,146 /1,283 วัน (คิดเป็น 89.32 %)

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 126 วัน

จำนวนแรงงานทั้งหมด 801 คน

อุบัติเหตุจากโครงการฯ 21 ครั้ง

อุบัติเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 519 ครั้ง

กิจการร่วมค้า ยูเอ็น - ซีซี

สถิติความปลอดภัย
SAFETY RECORD
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568



เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

2	3	1	0	6	7
---	---	---	---	---	---

สถิติปัจจุบัน (24 ต.ค.67 – 28 ก.พ.68)

Current Record

		9	4	8	4	0	0
--	--	---	---	---	---	---	---

ชั่วโมงการทำงาน
Man hours

เป้าหมาย

Target

	4	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---

ชั่วโมงการทำงาน
Man hours

เราเคยมีจำนวนชั่วโมงสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The Best Record

	2	5	9	7	3	9	0
--	---	---	---	---	---	---	---

ชั่วโมงการทำงาน
Man hours

สถิติตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน (10 ม.ค.65 – 21 ก.พ.68)

Beginning to Present Record


	5	4	7	1	6	4	0
--	---	---	---	---	---	---	---

ชั่วโมงการทำงาน
Man hours

สรุปสถิติอุบัติเหตุบนถนนพระราม 2 ประจำเดือน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

จำนวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)



■ จำนวนอุบัติเหตุ ■ กระทบโครงการ ■ ไม่กระทบโครงการ

ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจสอบตามมาตรการ 33 ข้อ

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1

แบบตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน วันที่ 26 พฤษภาคม 2561

ชื่อโครงการ: ...

ชื่อผู้ตรวจ: ...

ข้อ	รายละเอียด	พบ	ไม่พบ	หมายเหตุ
1	...	✓		
2	...	✓		
3	...	✓		
4	...	✓		
5	...	✓		
6	...	✓		
7	...	✓		
8	...	✓		
9	...	✓		
10	...	✓		
11	...	✓		
12	...	✓		
13	...	✓		
14	...	✓		
15	...	✓		
16	...	✓		
17	...	✓		
18	...	✓		
19	...	✓		
20	...	✓		
21	...	✓		
22	...	✓		
23	...	✓		
24	...	✓		
25	...	✓		
26	...	✓		
27	...	✓		
28	...	✓		
29	...	✓		
30	...	✓		
31	...	✓		
32	...	✓		
33	...	✓		

ผู้ตรวจ: ...

ผู้ถูกตรวจ: ...

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1

แบบตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน วันที่ 26 พฤษภาคม 2561

ชื่อโครงการ: ...

ชื่อผู้ตรวจ: ...

ข้อ	รายละเอียด	พบ	ไม่พบ	หมายเหตุ
1	...	✓		
2	...	✓		
3	...	✓		
4	...	✓		
5	...	✓		
6	...	✓		
7	...	✓		
8	...	✓		
9	...	✓		
10	...	✓		
11	...	✓		
12	...	✓		
13	...	✓		
14	...	✓		
15	...	✓		
16	...	✓		
17	...	✓		
18	...	✓		
19	...	✓		
20	...	✓		
21	...	✓		
22	...	✓		
23	...	✓		
24	...	✓		
25	...	✓		
26	...	✓		
27	...	✓		
28	...	✓		
29	...	✓		
30	...	✓		
31	...	✓		
32	...	✓		
33	...	✓		

ผู้ตรวจ: ...

ผู้ถูกตรวจ: ...

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1

แบบตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน วันที่ 26 พฤษภาคม 2561

ชื่อโครงการ: ...

ชื่อผู้ตรวจ: ...

ข้อ	รายละเอียด	พบ	ไม่พบ	หมายเหตุ
1	...	✓		
2	...	✓		
3	...	✓		
4	...	✓		
5	...	✓		
6	...	✓		
7	...	✓		
8	...	✓		
9	...	✓		
10	...	✓		
11	...	✓		
12	...	✓		
13	...	✓		
14	...	✓		
15	...	✓		
16	...	✓		
17	...	✓		
18	...	✓		
19	...	✓		
20	...	✓		
21	...	✓		
22	...	✓		
23	...	✓		
24	...	✓		
25	...	✓		
26	...	✓		
27	...	✓		
28	...	✓		
29	...	✓		
30	...	✓		
31	...	✓		
32	...	✓		
33	...	✓		

ผู้ตรวจ: ...

ผู้ถูกตรวจ: ...

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1

แบบตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน วันที่ 26 พฤษภาคม 2561

ชื่อโครงการ: ...

ชื่อผู้ตรวจ: ...

ข้อ	รายละเอียด	พบ	ไม่พบ	หมายเหตุ
1	...	✓		
2	...	✓		
3	...	✓		
4	...	✓		
5	...	✓		
6	...	✓		
7	...	✓		
8	...	✓		
9	...	✓		
10	...	✓		
11	...	✓		
12	...	✓		
13	...	✓		
14	...	✓		
15	...	✓		
16	...	✓		
17	...	✓		
18	...	✓		
19	...	✓		
20	...	✓		
21	...	✓		
22	...	✓		
23	...	✓		
24	...	✓		
25	...	✓		
26	...	✓		
27	...	✓		
28	...	✓		
29	...	✓		
30	...	✓		
31	...	✓		
32	...	✓		
33	...	✓		

ผู้ตรวจ: ...

ผู้ถูกตรวจ: ...

ทีมอำนวยการจราจร ทีม A



ทีมอำนวยการจราจร ทีม B



หมายเหตุ : ทีมอำนวยการจราจรจะสลับกันทำงานและวันหยุด ทั้งกลางวันกลางคืน

การอำนวยความสะดวกเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น และลาดตระเวนในพื้นที่โครงการฯ




ผังแสดงตำแหน่งปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

← ไปสมุทรสาคร

→ ไปดาวคะนอง

กลางวัน

ไปสมุทรสาคร



← กลางคืน

Sta.1+040
กม.11+960



นายอมร บางยิ้ม

Sta.2+751
กม.10+250

พื้นที่ล้อม
แนวก่อสร้างแล้วเสร็จ



นายอนันต์ ดวงจันทร์โคตร

Sta.4+533
กม.8+467



นายศักดิ์ดา ชูยิ้ม

Sta.6+369
กม.6+631



นายเฉลิม ศรีวิเชียร

จัดให้มีกิจกรรม Safety Talk/Toolbox Talk



ZONE 1



ZONE 2

จัดให้มีกิจกรรม Safety Talk/Toolbox Talk



ZONE 3

การตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)



การตรวจสอบเครื่องจักรในโครงการฯ

การตรวจสอบเครื่องจักร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568

การตรวจสอบเครื่องจักร ปจ.1

ประเภทเครื่องจักรที่ถอดประกอบ

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร / รหัส / ทะเบียน	บริษัท	ตรวจสอบเมื่อวันที่	ตรวจสอบครั้งต่อไป	หมายเหตุ
1	LAUNCHER GANTRY No.01	ยูนิค	25 ม.ค.68	25 เม.ย.68	
2	LAUNCHER GANTRY No.02	ยูนิค	25 ม.ค.68	25 เม.ย.68	
3	LAUNCHER GANTRY No.03	ยูนิค	19 ธ.ค.67	18 มี.ค.68	
4	LAUNCHER GANTRY No.04	ยูนิค	27 พ.ย.67	25 ก.พ.68	
5	LAUNCHER GANTRY No.05	ยูนิค	21 ธ.ค.67	20 มี.ค.68	
6	LAUNCHER GANTRY No.06	ยูนิค	21 ธ.ค.67	20 มี.ค.68	
7	LAUNCHER GANTRY 850T No.LG-006	ซีวิล	01 ธ.ค.67	01 มี.ค.68	
8	LAUNCHER GANTRY 850T No.LG-007	ซีวิล	01 ธ.ค.67	01 มี.ค.68	

การตรวจสอบเครื่องจักรในโครงการฯ

การตรวจสอบเครื่องจักร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568

การตรวจสอบเครื่องจักร ปจ.2

ประเภทเครื่องจักรที่ไม่ถอดประกอบ

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร / รหัส / ทะเบียน	บริษัท	ตรวจสอบเมื่อวันที่	ตรวจสอบครั้งต่อไป	หมายเหตุ
1	TRUCK HIAB CRANE 5T 10W N0.24	ยูนิคตา	27 ม.ค.68	26 เม.ย.68	
2	TRUCK HIAB CRANE 5T 10W N0.25	ยูนิคตา	27 ม.ค.68	26 เม.ย.68	
3	TRUCK HIAB CRANE 5T 10W N0.41	ยูนิคตา	11 ม.ค.68	10 เม.ย.68	
4	TRUCK HIAB CRANE 5T 10W N0.45	ยูนิคตา	27 ม.ค.68	26 เม.ย.68	
5	TRUCK HIAB CRANE 5T 10W N0.47	ยูนิคตา	06 ก.พ.68	06 พ.ค.68	
6	TRUCK HIAB CRANE 5T 10W N0.49	ยูนิคตา	04 ก.พ.68	04 พ.ค.68	
7	TRUCK HIAB CRANE 5T 10W N0.58	ยูนิคตา	24 ม.ค.68	23 เม.ย.68	
8	TRUCK HIAB CRANE 5T 10W N0.60	ยูนิคตา	18 ม.ค.68	17 เม.ย.68	
9	TRUCK HIAB CRANE 5T 10W N0.68	ยูนิคตา	11 ธ.ค.67	10 มี.ค.68	
10	TRUCK HIAB CRANE 5T 10W N0.90	ยูนิคตา	27 ม.ค.68	26 เม.ย.68	
11	TRUCK HIAB CRANE 5T 10W N0.107	ยูนิคตา	04 ธ.ค.67	03 มี.ค.68	
12	TRUCK CRANE 25TON No.47	ยูนิคตา	04 ก.พ.68	04 พ.ค.68	
13	TRUCK CRANE 25TON No.62	ยูนิคตา	24 ธ.ค.67	23 มี.ค.68	
14	TRUCK CRANE 55TON No.83	ยูนิคตา	06 ธ.ค.67	05 มี.ค.68	
15	TRUCK CRANE 55TON No.117	ยูนิคตา	30 ม.ค.68	29 เม.ย.68	

การตรวจสอบเครื่องจักร ปจ.2

ประเภทเครื่องจักรที่ไม่ถอดประกอบ

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร / รหัส / ทะเบียน	บริษัท	ตรวจสอบเมื่อวันที่	ตรวจสอบครั้งต่อไป	หมายเหตุ
16	TRUCK CRANE 55TON No.118	ยูนิคตา	24 ธ.ค.67	23 มี.ค.68	
17	TRUCK CRANE 55TON No.123	ยูนิคตา	19 ธ.ค.67	18 มี.ค.68	
18	TRUCK CRANE 55TON No.124	ยูนิคตา	04 ก.พ.68	04 พ.ค.68	
19	ROUGH TERRAIN CRANE 55 TON NO.96	ยูนิคตา	08 ก.พ.68	08 พ.ค.68	
20	ROUGH TERRAIN CRANE 55 TON NO.135	ยูนิคตา	21 ธ.ค.67	20 มี.ค.68	
21	ROUGH TERRAIN CRANE 25 TON NO.143	ยูนิคตา	06 ก.พ.68	06 พ.ค.68	
22	ALL TERRALL CRANE 220 TON No.58	ยูนิคตา	12 ก.พ.68	12 พ.ค.68	
23	ALL TERRALL CRANE 220 TON No.59	ยูนิคตา	12 ธ.ค.67	11 มี.ค.68	
24	ALL TERRALL CRANE 220 TON No.100	ยูนิคตา	18 ม.ค.68	17 เม.ย.68	
25	ALL TERRALL CRANE 220 TON No.101	ยูนิคตา	15 ธ.ค.67	14 มี.ค.68	
26	ALL TERRALL CRANE 220 TON No.126	ยูนิคตา	15 ม.ค.68	14 เม.ย.68	
27	ROUGH TERRAIN CRANE 25 TON No.MC-001 PRC	ซีวิล	11 ธ.ค.67	11 มี.ค.68	
28	ROUGH TERRAIN CRANE 25 TON NO.R25/143	ซีวิล	10 ธ.ค.67	10 มี.ค.68	
29	ROUGH TERRAIN CRANE 70 TON NO.R70/1	ซีวิล	13 ก.พ.68	13 พ.ค.68	

การตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ช่วยยกในโครงการฯ





ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้าในโครงการฯ



ตรวจสอบถังดับเพลิงในโครงการฯ



การตรวจสอบนั่งร้าน ราวกันตก การป้องกันวัสดุร่วงหล่นในโครงการฯ Zone 1-2



การตรวจสอบนั่งร้าน ราวกันตก การป้องกันวัสดุร่วงหล่นในโครงการฯ Zone 3



ติดตั้งป้ายสถิติ ป้าย Safety Sign ในโครงการฯ



จัดให้มีพยาบาลและห้องปฐมพยาบาลประจำโครงการฯ




ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณจราจร โบกจราจร รถเข้า-ออก และพื้นที่ปฏิบัติงาน



จัดให้มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มงาน



จัดให้มีการสุ่มตรวจวัดปริมาณสารเสพติด



การตรวจสอบการจัดการจราจร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568



การตรวจสอบการจัดการจราจร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568



แบบตรวจสอบการจัดการจราจร/ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Traffic and Environment Audits)

โครงการ : ทางพิเศษสายพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก(สัญญาที่ 1)

ครั้งที่ : 2 / 2568

ตรวจประจำเดือน 2 : วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 09.00 - 15.30 น.

สรุปผล : การตรวจสอบความปลอดภัยและการจัดการจราจร โดยเฉลี่ย อยู่ในระดับ

: คะแนนค่าเฉลี่ยเดือนนี้ (กุมภาพันธ์ 2568) อยู่ในระดับ

: เทียบกับเดือนที่ผ่านมา (มกราคม 2568) อยู่ในระดับ

ผลคะแนนประเมินครั้งนี้ ได้คะแนน **ต่ำกว่า** ครั้งที่ผ่านมามาก

Zone 1	Zone 2	Zone 3
77.14 %	77.75 %	89.18 %
	81.36 %	ดี
	84.96 %	ดี
	-3.60 %	



การตรวจสอบการจัดการจราจร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

ตัวอย่างที่ให้แก้ไข

ลำดับ	รูปถ่ายข้อบกพร่อง (Before)	พื้นที่ / Area / ผู้รับผิดชอบ / Responsible Person	รายละเอียดข้อบกพร่อง Details	รูปถ่ายหลังจากแก้ไข (After)
1.		Zone 1 UN	- ให้ปิดฝาครอบเสาไฟกิ่ง	



การตรวจสอบการจัดการจราจร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

ตัวอย่างที่ให้แก้ไข

ลำดับ	รูปถ่ายข้อบกพร่อง (Before)	พื้นที่ / Area / ผู้รับผิดชอบ / Responsible Person	รายละเอียดข้อบกพร่อง Details	รูปถ่ายหลังจากแก้ไข (After)
2.		Zone 1 UN	- ให้ปิดรูใต้ Segment เพื่อป้องกันการตกหล่นจากด้านบนที่สูง	

การตรวจสอบการจัดการจราจร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

ตัวอย่างที่ให้แก้ไข

ลำดับ	รูปถ่ายข้อบกพร่อง (Before)	พื้นที่ / Area / ผู้รับผิดชอบ / Responsible Person	รายละเอียดข้อบกพร่อง Details	รูปถ่ายหลังจากแก้ไข (After)
3.		Zone 2 UN	- ให้จัดเรียงแผ่นเหล็กให้เป็นระเบียบพร้อมต่อการใช้งาน	

การตรวจสอบการจัดการจราจร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

ตัวอย่างที่ให้แก้ไข

ลำดับ	รูปถ่ายข้อบกพร่อง (Before)	พื้นที่ / Area / ผู้รับผิดชอบ / Responsible Person	รายละเอียดข้อบกพร่อง Details	รูปถ่ายหลังจากแก้ไข (After)
4.		Zone 2 UN	- ให้ปรับปรุงไฟนีออนและไป รวบรวบชำรุด	

การตรวจสอบการจัดการจราจร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

ตัวอย่างที่ให้แก้ไข


ลำดับ	รูปถ่ายข้อบกพร่อง (Before)	พื้นที่ / Area / ผู้รับผิดชอบ / Responsible Person	รายละเอียดข้อบกพร่อง Details	รูปถ่ายหลังจากแก้ไข (After)
5.		Zone 3 Civil	- ให้ปรับปรุงสแลนที่ชำรุด	

การตรวจสอบการจัดการจราจร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

ตัวอย่างที่ให้แก้ไข

ลำดับ	รูปถ่ายข้อบกพร่อง (Before)	พื้นที่ / Area / ผู้รับผิดชอบ / Responsible Person	รายละเอียดข้อบกพร่อง Details	รูปถ่ายหลังจากแก้ไข (After)
6.		Zone 3 Civil	- ให้จัดเก็บขยะ บน Toll Plaza	

คะแนนการประเมินประจำเดือน



งานด้านสิ่งแวดล้อม

ZONE 1, 2

กิจกรรม : สิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการ



ดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ก่อสร้าง



ดำเนินการสเปรย์น้ำทำความสะอาดถนนหลังเลิกงาน

กิจกรรม : สิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการ



ดำเนินการฉีดพรมน้ำบริเวณจุดตัดที่ดิน

ดำเนินการจัดรถดูดกวาดวิ่งบนถนนพระราม2

กิจกรรม : สิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการ



ดำเนินการกำจัดวัชพืช

ดำเนินการฉีดพรมน้ำในเขตพื้นที่ก่อสร้าง

กิจกรรม : สิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการ



ดำเนินการฉีด ล้าง ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง

ดำเนินการแก้ไขตาข่ายสแลนเขียวชำรุด

กิจกรรม : สิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการ



22 ก.พ. 2025 13:20:12
 เขตบางขุนเทียน
 กรุงเทพมหานคร



24 ก.พ. 2025 13:45:10
 561 ถนน พระรามที่ 2
 เขตบางขุนเทียน
 กรุงเทพมหานคร



24 ก.พ. 2025 13:43:42
 561 ถนน พระรามที่ 2
 เขตบางขุนเทียน
 กรุงเทพมหานคร



22 ก.พ. 2025 13:22:20
 9/114 ถนน พระรามที่ 2
 เขตบางขุนเทียน
 กรุงเทพมหานคร



24 ก.พ. 2025 13:58:26
 553/4 ถนน พระรามที่ 2
 เขตบางขุนเทียน
 กรุงเทพมหานคร



24 ก.พ. 2025 13:45:59
 559 ถนน พระรามที่ 2
 เขตบางขุนเทียน
 กรุงเทพมหานคร



ดำเนินการกวาดทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง

ดำเนินการแก้ไขแผงผ้าใบชำรุด

กิจกรรม : สิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการ



ดำเนินการขุดทำร่องระบายน้ำ

ดำเนินการกวาดเศษดินแนวขอบแบริเออร์

ZONE 3

กิจกรรม : สิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการประจำวัน



ตรวจเช็คป้ายกันฝุ่น
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568

ปิดช่องเปิดจราจร
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

กิจกรรม : สิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการประจำวัน



ตรวจเช็คป้ายกันฝุ่น
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

ติดตั้งสแลนกันวัสดุ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

กิจกรรม : สิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการประจำวัน




เก็บขยะบริเวณพื้นที่โครงการฯ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

ทำความสะอาดไฟส่องสว่าง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568


ผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568

ตำแหน่งจุดเก็บคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน




การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ เลี้ยว ทิศทางและความเร็วลม

● โครงการ Origins Rama 2 ตรวจวัดระยะก่อสร้างเมื่อวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2568




การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ เสียง ทิศทางและความเร็วลม


ศูนย์ปฏิบัติการจราจร สน.แสมดำ ตรวจสอบวัดระยะก่อสร้างเมื่อวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2568




ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง




ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง




เปรียบเทียบผลติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)



ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

เปรียบเทียบผลติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)




ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

Summary	
	03t
ค่าสูงสุด	59.3
ค่าต่ำสุด	17.1
ค่าเฉลี่ย	34.83
จำนวนที่เก็บค่าได้	120
จำนวนชั่วโมงทั้งหมด	120
เปอร์เซ็นต์การเก็บค่าได้	100


ค่าเฉลี่ย 34.83 µg/m³

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป



อยู่ในค่ามาตรฐาน

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงรบกวน



อยู่ในค่ามาตรฐาน

โครงการ Origins Rama 2

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงรบกวน

กลางวัน

กลางคืน

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	เวลาที่ตรวจวัด	ระดับเสียงขณะมี การรบกวน (L _{eq}) เดซิเบล (เอ)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀) เดซิเบล (เอ)	ค่าระดับการรบกวน (L _{eq} -L ₉₀) เดซิเบล (เอ)	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	เวลาที่ตรวจวัด	ระดับเสียงขณะมี การรบกวน (L _{eq}) เดซิเบล (เอ)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀) เดซิเบล (เอ)	ค่าระดับการรบกวน (L _{eq} -L ₉₀) เดซิเบล (เอ)
ช่วงเวลา 06:00 – 22:00 น. (ค่าระดับเสียงรบกวนช่วงเวลากลางวัน)					ช่วงเวลา 22:00 – 06:00 น. (ค่าระดับเสียงรบกวนช่วงเวลากลางคืน)				
5-6/2/2568	08:00-09:00	64.6	-	2.5	5-6/2/2568	22:25-22:30	61.0	-	7.2
	10:00-10:05	-	62.1			03:40-03:45	-	53.8	
6-7/2/2568	08:00-09:00	65.4	-	1.0	6-7/2/2568	04:35-04:40	61.7	-	7.5
	16:35-16:40	-	64.4			02:15-02:20	-	54.2	
7-8/2/2568	09:00-10:00	64.2	-	0.7	7-8/2/2568	01:40-01:45	62.0	-	7.4
	10:35-10:40	-	63.5			03:55-04:00	-	54.6	
8-9/2/2568	09:00-10:00	64.8	-	2.0	8-9/2/2568	22:20-22:25	61.2	-	7.2
	15:35-15:40	-	62.8			02:50-02:55	-	54.0	
9-10/2/2568	08:00-09:00	67.8	-	3.1	9-10/2/2568	22:55-23:00	61.9	-	7.7
	13:05-13:10	-	64.7			02:50-02:55	-	54.2	
มาตรฐาน				≤10	มาตรฐาน				≤10

อยู่ในค่ามาตรฐาน

ศูนย์ปฏิบัติการจราจร สน.แสมดำ

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงรบกวน

กลางวัน

กลางคืน

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	เวลาที่ตรวจวัด	ระดับเสียงขณะมี การรบกวน (Leq) เดซิเบล (เอ)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) เดซิเบล (เอ)	ค่าระดับการรบกวน (Leq-L90) เดซิเบล (เอ)	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	เวลาที่ตรวจวัด	ระดับเสียงขณะมี การรบกวน (Leq) เดซิเบล (เอ)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) เดซิเบล (เอ)	ค่าระดับการรบกวน (Leq-L90) เดซิเบล (เอ)
ช่วงเวลา 06:00 – 22:00 น. (ค่าระดับเสียงรบกวนช่วงเวลากลางวัน)					ช่วงเวลา 22:00 – 06:00 น. (ค่าระดับเสียงรบกวนช่วงเวลากลางคืน)				
5-6/2/2568	10:00-11:00	62.5	-	2.1	5-6/2/2568	22:50-22:55	60.9	-	6.8
	09:35-09:40	-	60.4			01:50-01:55	-	54.1	
6-7/2/2568	14:00-15:00	64.0	-	5.0	6-7/2/2568	04:30-04:35	61.9	-	7.7
	11:55-12:00	-	59.0			01:20-01:25	-	54.2	
7-8/2/2568	08:00-09:00	61.5	-	2.5	7-8/2/2568	23:25-23:30	63.4	-	7.1
	14:00-14:05	-	59.0			02:10-02:15	-	56.3	
8-9/2/2568	08:00-09:00	64.5	-	4.3	8-9/2/2568	01:15-01:20	62.2	-	7.8
	11:40-11:45	-	60.2			02:50-02:55	-	54.4	
9-10/2/2568	10:00-11:00	63.9	-	3.3	9-10/2/2568	04:20-04:25	61.8	-	7.4
	14:45-14:50	-	60.6			02:05-02:10	-	54.4	
มาตรฐาน				≤10	มาตรฐาน				≤10

อยู่ในค่ามาตรฐาน

ตำแหน่งติดตั้งเครื่องตรวจวัดปริมาณจราจร



จุดที่ 1 ถนนพระรามที่ 2 บริเวณซอย 82 สะพานลอย กม.11+250

จุดที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 บริเวณหน้าโครงการ Origins Rama 2 สะพานลอย กม.7+737

ไปสมุทรสาคร

ไปดาวคะนอง

ZONE 1 = 1.718 km.

ZONE 2 = 1.782 km.

ZONE 3 = 1.836 km.

Sta.1+040 กม.11+960 ทล.35

Sta.2+751 กม.10+250 ทล.35

Sta.4+533 กม.8+467 ทล.35

Sta.6+369 กม.6+631 ทล.35

การติดตามตรวจสอบปริมาณจราจรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568




จุดที่ 1 ถนนพระรามที่ 2
บริเวณซอย 82 กม.11+250



จุดที่ 2 ถนนพระรามที่ 2
บริเวณหน้าโครงการ Origins Rama 2 กม.7+737

การติดตามตรวจสอบปริมาณจราจรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568



ปริมาณการจราจรถนนพระรามที่ 2 บริเวณซอย 82 กม.11+250			
ปริมาณจราจร	(คัน/วัน)	(PCU/ชม.)	V/C Ratio
วันหยุด (2 ก.พ. 68)	201,894	8,223.52	0.41
วันทำการ (3 ก.พ. 68)	277,006	11,395.12	0.57
V/C ratio = 0.00-0.60 คือสภาพการจราจรไหลได้แบบอิสระ โดยไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยอื่น และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถสูง			
V/C ratio = 0.61-0.70 คือสภาพการจราจรมีปัจจัยอื่นมารบกวนบ้าง และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถน้อยลง			
V/C ratio = 0.71-0.80 คือสภาพการจราจรแบบคงที่ และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถที่ยากขึ้น ทำให้การเปลี่ยนช่องจราจรยากด้วย			
V/C ratio = 0.81-0.90 คือสภาพการจราจรเริ่มเข้าสู่สภาวะไม่คงที่ มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะส่งผลให้การเคลื่อนตัวของรถล่าช้าขึ้น			
V/C ratio = 0.91-1.00 คือสภาพการจราจรเริ่มเข้าสู่สภาวะไม่คงที่ มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้การเคลื่อนตัวของรถล่าช้าสูง			
V/C ratio = มากกว่า 1.00 คือสภาพการจราจรติดขัด			



การติดตามตรวจสอบปริมาณจราจรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568

ถนนพระรามที่ 2 บริเวณซอย 82 กม.11+250			
ปริมาณจราจร		(PCU/ชม.)	V/C Ratio
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 06.00-08.00 น.	วันหยุด	11,053.67	0.55
	วันทำการ	15,679.30	0.78
ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น 16.00-18.00 น.	วันหยุด	14,211.07	0.71
	วันทำการ	15,409.98	0.77
นอกช่วงเวลาเร่งด่วน 08.00-16.00 น.	วันหยุด	10,915.69	0.55
	วันทำการ	15,373.86	0.77

- V/C ratio = 0.00-0.60 คือสภาพการจราจรไหลได้แบบอิสระ โดยไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยอื่น และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถสูง
- V/C ratio = 0.61-0.70 คือสภาพการจราจรมีปัจจัยอื่นมารบกวนบ้าง และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถน้อยลง
- V/C ratio = 0.71-0.80 คือสภาพการจราจรแบบคงที่ และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถที่ยากขึ้น ทำให้การเปลี่ยนช่องจราจรยากด้วย
- V/C ratio = 0.81-0.90 คือสภาพการจราจรเริ่มเข้าสู่สภาวะไม่คงที่ มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะส่งผลให้การเคลื่อนตัวของรถล่าช้าขึ้น
- V/C ratio = 0.91-1.00 คือสภาพการจราจรเริ่มเข้าสู่สภาวะไม่คงที่ มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้การเคลื่อนตัวของรถล่าช้าสูง
- V/C ratio = มากกว่า 1.00 คือสภาพการจราจรติดขัด



การติดตามตรวจสอบปริมาณจราจรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568

ถนนพระรามที่ 2 บริเวณซอย 82 กม.11+250
 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 (วันหยุดราชการ)




การติดตามตรวจสอบปริมาณจราจรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568

ถนนพระรามที่ 2 บริเวณซอย 82 กม.11+250
 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 (วันทำการ)



การติดตามตรวจสอบปริมาณจราจรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568



ปริมาณการจราจรถนนพระรามที่ 2 บริเวณหน้าโครงการ Origins Rama 2 กม.7+737

ปริมาณจราจร	(คัน/วัน)	(PCU/ชม.)	V/C Ratio
วันหยุด (2 ก.พ. 68)	205,354	8,011.08	0.29
วันทำการ (3 ก.พ. 68)	260,510	10,054.92	0.36

V/C ratio = 0.00-0.60 คือสภาพการจราจรไหลได้แบบอิสระ โดยไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยอื่น และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถสูง

V/C ratio = 0.61-0.70 คือสภาพการจราจรมีปัจจัยอื่นมารบกวนบ้าง และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถน้อยลง

V/C ratio = 0.71-0.80 คือสภาพการจราจรแบบคงที่ และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถที่ยากขึ้น ทำให้การเปลี่ยนช่องจราจรยากด้วย

V/C ratio = 0.81-0.90 คือสภาพการจราจรเริ่มเข้าสู่สภาวะไม่คงที่ มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะส่งผลให้การเคลื่อนตัวของรถล่าช้าขึ้น

V/C ratio = 0.91-1.00 คือสภาพการจราจรเริ่มเข้าสู่สภาวะไม่คงที่ มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้การเคลื่อนตัวของรถล่าช้าสูง

V/C ratio = มากกว่า 1.00 คือสภาพการจราจรติดขัด

การติดตามตรวจสอบปริมาณจราจรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568

ถนนพระรามที่ 2 บริเวณหน้าโครงการ Origins Rama 2 กม.7+737			
ปริมาณจราจร		(PCU/ชม.)	V/C Ratio
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 06.00-08.00 น.	วันหยุด	11,790.22	0.42
	วันทำการ	12,464.43	0.45
ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น 16.00-18.00 น.	วันหยุด	13,171.95	0.47
	วันทำการ	13,786.25	0.49
นอกช่วงเวลาเร่งด่วน 08.00-16.00 น.	วันหยุด	10,625.31	0.38
	วันทำการ	13,306.70	0.48

V/C ratio = 0.00-0.60 คือสภาพการจราจรไหลได้แบบอิสระ โดยไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยอื่น และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถสูง

V/C ratio = 0.61-0.70 คือสภาพการจราจรมีปัจจัยอื่นมารบกวนบ้าง และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถน้อยลง

V/C ratio = 0.71-0.80 คือสภาพการจราจรแบบคงที่ และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถที่ยากขึ้น ทำให้การเปลี่ยนช่องจราจรยากด้วย



V/C ratio = 0.81-0.90 คือสภาพการจราจรเริ่มเข้าสู่สภาวะไม่คงที่ มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะส่งผลให้การเคลื่อนตัวของรถล่าช้าขึ้น

V/C ratio = 0.91-1.00 คือสภาพการจราจรเริ่มเข้าสู่สภาวะไม่คงที่ มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้การเคลื่อนตัวของรถล่าช้าสูง

V/C ratio = มากกว่า 1.00 คือสภาพการจราจรติดขัด

การติดตามตรวจสอบปริมาณจราจรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568

ถนนพระรามที่ 2
 บริเวณหน้าโครงการ Origins Rama 2 กม.7+737
 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 (วันหยุดราชการ)





การติดตามตรวจสอบปริมาณจราจรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568

ถนนพระรามที่ 2


บริเวณหน้าโครงการ Origins Rama 2 กม.7+737

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 (วันทำการ)




ปริมาณจราจรบริเวณถนนพระรามที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 (ก่อนก่อสร้าง) และเดือนกุมภาพันธ์ 2567 – กุมภาพันธ์ 2568

เปรียบเทียบปริมาณการจราจรถนนพระรามที่ 2 บริเวณซอย 82 กม. 11+250



เปรียบเทียบปริมาณการจราจรถนนพระรามที่ 2 บริเวณหน้าโครงการ Origins Rama 2 กม. 7+737



ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) และ Central Barrier บนทางยกระดับ

ขออนุมัติงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) และ Central Barrier บนทางยกระดับ



การประชุมความก้าวหน้าประจำเดือนโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 -ดาวคะนอง-วงแหวนฯ สัญญาที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 (ครั้งที่ 37 ของการดำเนินการโครงการฯ) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง “ขอความเห็นชอบในหลักการทำงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการก่อสร้างกำแพงกันตก Edge Parapet และ Central Barrier บนทางยกระดับ” ได้มีมติเห็นชอบในหลักการทำงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) และ Central Barrier บนทางยกระดับของโครงการโดยงานเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งาน เป็นไปตามจุดประสงค์ของสัญญา ทั้งยังสามารถลดระยะเวลาของขั้นตอนงานก่อสร้างและไม่มีผลกระทบต่อระยะเวลาก่อสร้างของสัญญาทั้งนี้ งานเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อราคางานก่อสร้าง หากค่างานเปลี่ยนแปลงมีค่ามากกว่าค่างานที่ระบุไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill of Quantities: BOQ.) ของสัญญา ผู้รับจ้างยินดีเบิกจ่ายตาม BOQ. ของสัญญา และหากค่างานเปลี่ยนแปลงมีค่าน้อยกว่า BOQ. ของสัญญา ผู้รับจ้างยินดีเบิกจ่ายตามค่างานที่เกิดขึ้นจริง

ขออนุมัติงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) และ Central Barrier บนทางยกระดับ

งานจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑

ที่ RDOE/EXAT/C1-1008 ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) บนทางยกระดับ และ Central Barrier บนทางยกระดับ
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการโครงการ
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

- อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างงานก่อสร้าง เลขที่ ๖๕๐๐๐๐๐๒๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒. หนังสือผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง เลขที่ RDOE/EXAT/C1-972 ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๓. หนังสือผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง เลขที่ RDOE/EXAT/C1-975 ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๔. การประชุมความก้าวหน้าประจำเดือนและเจ้าหน้าที่โครงการฯ สัญญาที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการคำนวณราคางานเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบราคางานตามสัญญา
ตามอ้างถึง ๑. การทางพิเศษฯ ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-ซีซี เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑

ตามอ้างถึง ๒. และ ๓. ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ มีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) บนทางยกระดับและ Central Barrier บนทางยกระดับ ตามลำดับนั้น

ต่อมา การประชุมความก้าวหน้าประจำเดือนและเจ้าหน้าที่โครงการฯ สัญญาที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ ๕.๑ เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) บนทางยกระดับ และข้อ ๕.๒ เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้าง Central Barrier บนทางยกระดับ ที่ประชุมมีมติ ตามอ้างถึง ๔. ดังนี้

- เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) บนทางยกระดับ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) ที่ผู้รับจ้างเสนอตามที่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และในส่วนของราคางานหากพิจารณาแล้วมีค่างานเพิ่มขึ้นให้ใช้ราคางานตาม BOQ เดิม และถ้ามูลค่าเปลี่ยนแปลงมีค่าน้อยกว่า BOQ ให้ใช้ราคางานก่อสร้างตามรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เมื่อผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ตรวจสอบและจัดทำรายละเอียดค่างานเปลี่ยนแปลงแล้วเสร็จจะได้นำเสนอเจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

งานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้าง Central Barrier เปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้าง Central Barrier จาก Ring (Precast) ที่ผู้รับจ้างเสนอตามที่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ พิจารณาแล้วมีค่างานเพิ่มขึ้นให้ใช้ราคางานตาม BOQ เดิม และให้ใช้ราคางานก่อสร้างตามรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เมื่อผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ตรวจสอบแล้วเสร็จจะได้นำเสนอเจ้าหน้าที่โครงการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ก่อสร้างฯ ได้จัดทำราคางานก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) ยกระดับ ตามรูปแบบเปลี่ยนแปลงที่ประชุมให้ความเห็นชอบไว้

การก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) บนทางยกระดับ


๑.)	๕,๔๒๒.๘๖	บาทต่อเมตร
	๕,๘๘๖.๔๐	บาทต่อเมตร
	๔๖๓.๕๔	บาทต่อเมตร

การก่อสร้าง Central Barrier บนทางยกระดับ

๑.)	๕,๖๓๓.๖๔	บาทต่อเมตร
	๖,๑๑๒.๑๔	บาทต่อเมตร
	๕๘๘.๕๐	บาทต่อเมตร

เห็นว่า ราคางานก่อสร้างตามรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงสูงกว่าราคางานก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) บนทางยกระดับ ต่อหน่วยในสัญญา (BOQ.)


ขอแสดงความนับถือ




นายณรงค์ วีระกิจพานิช
ผู้จัดการโครงการ
ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ได้มีหนังสือเลขที่ RDOE/EXAT/C1-1008 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2568 เรื่องขออนุมัติดำเนินงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) และ Central Barrier บนทางยกระดับ ทั้งนี้ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ได้จัดทำราคาก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) และ Central Barrier บนทางยกระดับ ตามรูปแบบเปลี่ยนแปลงที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการเปรียบเทียบรูปแบบตามสัญญา

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการก่อสร้าง Edge Parapet และ Central Barrier บนทางยกระดับของโครงการฯ





Precast Edge Parapet



Precast Central Barrier

- ❖ เหตุผลการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการก่อสร้าง Edge Parapet และ Central Barrier
1. สามารถควบคุมคุณภาพผิวคอนกรีตของ Edge Parapet และ Central Barrier ได้ดียิ่งขึ้น
 2. ลดเวลาของการก่อสร้างในสนาม ช่วยให้ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง
 3. ช่วยเพิ่มความสอดคล้องของขั้นตอนและระยะเวลาที่มีจำกัดในการทำงานของงานก่อสร้างทางยกระดับของโครงการฯ

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการก่อสร้าง Edge Parapet และ Central Barrier บนทางยกระดับของโครงการฯ



รูปแบบตามสัญญาฯ

รูปแบบงานเปลี่ยนแปลง

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการก่อสร้าง Edge Parapet และ Central Barrier บนทางยกระดับของโครงการฯ

❖ การเปรียบเทียบปริมาณงาน Edge Parapet

คอนกรีต



เท่าเดิมตามสัญญา

แบบหล่อ



เท่าเดิมตามสัญญา

น้ำยาเคลือบผิว



เท่าเดิมตามสัญญา


เหล็ก




เพิ่มขึ้นจากสัญญา

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการก่อสร้าง Edge Parapet และ Central Barrier บนทางยกระดับของโครงการฯ

❖ ปริมาณเหล็กเสริมที่เพิ่มขึ้น
 ของงาน Edge Parapet



เหล็กเสริมตามแบบสัญญา




เพิ่มขึ้นจากสัญญา

เหล็กเสริมตามรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง


ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการก่อสร้าง Edge Parapet และ Central Barrier บนทางยกระดับของโครงการ

Central Barrier



Cast in Place Central Barrier

รูปแบบตามสัญญา



Precast Central Barrier

Cast in Place Shear Key

รูปแบบงานเปลี่ยนแปลง

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการก่อสร้าง Edge Parapet และ Central Barrier บนทางยกระดับของโครงการฯ

❖ การเปรียบเทียบปริมาณงาน Central Barrier

คอนกรีต



เท่าเดิมตามสัญญา

แบบหล่อ



เท่าเดิมตามสัญญา

น้ำยาเคลือบผิว



เท่าเดิมตามสัญญา


เหล็ก




เพิ่มขึ้นจากสัญญา

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการก่อสร้าง Edge Parapet และ Central Barrier บนทางยกระดับของโครงการฯ

❖ ปริมาณเหล็กเสริมที่เพิ่มขึ้น
 ของงาน Central Barrier



เหล็กเสริมตามแบบสัญญา



เหล็กเสริมตามรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง

ขออนุมัติงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) และ Central Barrier บนทางยกระดับ

❖ การเปรียบเทียบราคา Edge Parapet

ราคาต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงของ Edge Parapet

ราคาต่อหน่วยของตามสัญญา (BOQ)	5,422.86	บาท / เมตร
ราคาต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลง	5,886.40	บาท / เมตร
ราคาต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น	463.54	บาท / เมตร

ราคาต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณเหล็กมีจำนวนมากขึ้น (ปริมาณคอนกรีตและแบบหล่อเท่าเดิมตามแบบสัญญา)

ขออนุมัติงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) และ Central Barrier บนทางยกระดับ

❖ การเปรียบเทียบราคา Central Barrier

ราคาต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงของ Central Barrier

ราคาต่อหน่วยของตามสัญญา (BOQ)	5,633.64	บาท / เมตร
ราคาต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลง	6,192.14	บาท / เมตร
ราคาต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น	558.50	บาท / เมตร

ราคาต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณเหล็กมีจำนวนมากขึ้น (ปริมาณคอนกรีตและแบบหล่อเท่าเดิมตามแบบสัญญา)

ขออนุมัติงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) และ Central Barrier บนทางยกระดับ

รายการ	ราคาต่อหน่วยของตามสัญญา (BOQ.) (บาท/เมตร)	ราคาต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลง (บาท/เมตร)	ราคาต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น (บาท/เมตร)
1.งานก่อสร้าง Edge Parapet	5,422.86	5,886.40	463.54
2. งานก่อสร้าง Central Barrier	5,633.64	6,192.14	558.50

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ตรวจสอบแล้วว่าการคิดปริมาณงานที่ผู้รับจ้างเสนอมีความถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับรูปแบบเปลี่ยนแปลงที่เสนอในที่ประชุม ทั้งนี้ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว ตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ซึ่งแม้ว่าราคางานเปลี่ยนแปลงจะสูงกว่าราคาตาม BOQ. แต่ผู้รับจ้างจะขอเบิกจ่ายค่างานเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามราคาใน BOQ. โดยไม่มีค่างานเพิ่ม จึงขอให้ กทพ. พิจารณาอนุมัติงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้าง Edge Parapet และ Central Barrier บนทางยกระดับของโครงการฯ ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

ขออนุมัติงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) และ Central Barrier บนทางยกระดับ




ระยะเวลา

สามารถดำเนินการก่อสร้างได้โดยไม่มีผลกระทบ
 ต่อระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการฯ



มูลค่างาน

ไม่เพิ่มขึ้นจากสัญญาฯ



รูปแบบทางวิศวกรรม


เป็นไปตามหลักวิธีการก่อสร้าง มีความปลอดภัย เป็นไปตาม
 ข้อกำหนดและมาตรฐานทางวิศวกรรม

ขออนุมัติงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้างกำแพงกันตก (Edge Parapet) และ Central Barrier บนทางยกระดับ

ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอเจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิธีการก่อสร้าง (Edge Parapet และ Central Barrier บนทางยกระดับ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 โดยงานเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้มีค่างานเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้รับจ้างจะเบิกจ่ายค่างานเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวตามราคาใน BOQ. ของสัญญา ตามที่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างได้ตรวจสอบแล้ว ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

**5.2 ขออนุมัติงานก่อสร้าง Transition Structure ของ On-Off Ramp ด้านฯ บางขุนเทียนโดย
ใช้ราคาต่อหน่วยของรายการงาน CS5.1.5.1 “Transition Structure (for ramp approach to
mainline) และขออนุมัติแบ่งสัดส่วนของการเบิกจ่ายดำเนินงาน”**

ขออนุมัติงานก่อสร้าง Transition Structure ของ On-Off Ramp ด้านฯ บางขุนเทียนโดยใช้ราคาต่อหน่วยของรายการงาน CS5.1.5.1 “Transition Structure (for ramp approach to mainline) และขออนุมัติแบ่งสัดส่วนของการเบิกจ่ายค่างาน”

<p>โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1</p> <p>เลขที่ UN-CC/EXAT/EXR3-1/012/01/OE68/020707</p> <p>วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568</p> <p>เรื่อง ขออนุมัติค่างาน Transition Structure (for ramp approach to mainline) บริเวณ Zone 3 ของโครงการฯ</p> <p>เรียน คุณโกวิท หรือสุรวัฒน์ วิศวกรสนามอาคารใต้ สัญญาที่ 1 กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก</p> <p>อ้างถึง (1) สัญญาจ้างเลขที่ 6500000022 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 (2) หนังสือกิจการร่วมค้า เลขที่ UN-CC/CCSC/EXR3-1/031/OE67/092002 ลงวันที่ 20 กันยายน 2567 (3) หนังสือกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง เลขที่ C1-O-5525 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567</p> <p>สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดแบบโครงสร้าง, ตารางสรุปปริมาณและตารางสรุปมูลค่างานสำหรับรายการที่ 5.1.5.1 Transition Structure (for ramp approach to mainline) ของโครงการฯ (1 - ชุด)</p> <p>ตามสัญญาที่อ้างถึง (1) กวทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ยูเอ็น - ซีซี ให้เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 และกิจการร่วมค้า ได้ส่งเอกสาร Request for Information (RFI) สอบถามกรณี Bill of Quantities ของสัญญา Item CS 5.1.5.1 Transition Structure (for ramp approach to mainline) แสดงรายละเอียดเฉพาะมูลค่างานของ Transition Structure แต่ไม่ได้ระบุปริมาณงานสำหรับการเบิกจ่าย รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง (2) ต่อมากลุ่มบริษัทผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ได้สรุปรายละเอียดแบบและปริมาณงานของโครงสร้างดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง (3) นั้น</p> <p>กิจการร่วมค้า ยูเอ็น - ซีซี ขอนำเสนอรายละเอียดแบบโครงสร้าง, ตารางสรุปปริมาณและตารางสรุปมูลค่างานสำหรับรายการที่ 5.1.5.1 Transition Structure (for ramp approach to mainline) ของโครงการฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="229 1099 764 1256"> <thead> <tr> <th colspan="3">ปริมาณและมูลค่างาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ปริมาณงานตาม Bill of Quantities</td> <td>-</td> <td>Ea.</td> </tr> <tr> <td>มูลค่างานตาม Bill of Quantities</td> <td>1,290,194.40</td> <td>บาท / Ea.</td> </tr> <tr> <td>สรุปปริมาณงาน Transition Structure</td> <td>2</td> <td>Ea.</td> </tr> <tr> <td>สรุปมูลค่างาน Transition Structure</td> <td>2,580,388.80</td> <td>บาท</td> </tr> </tbody> </table> <p>๕</p>	ปริมาณและมูลค่างาน			ปริมาณงานตาม Bill of Quantities	-	Ea.	มูลค่างานตาม Bill of Quantities	1,290,194.40	บาท / Ea.	สรุปปริมาณงาน Transition Structure	2	Ea.	สรุปมูลค่างาน Transition Structure	2,580,388.80	บาท	<p>หมายเลขของรายการงานตามสัญญาที่ 1</p> <p>กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-ซีซี</p> <p>ขอแจ้งด้วย</p> <p>รายการค่างานย่อยของงานเบ็ดเสร็จ (Breakdown of Lump Sum Items) ดังนี้ ร้อยละ 20 เมื่อก่อสร้างเสาเข็มและติดตั้งเสาเข็มของ Transition Structure แล้วเสร็จ ร้อยละ 80 เมื่อก่อสร้าง Transition Structure ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ</p> <p>ขามขอยุเคราะห้กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ พิจารณาตรวจสอบรายการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายให้กับกิจการ Transition Structure (for ramp approach to mainline) ข้างต้น สามารถดำเนินการขอเวลาในการก่อสร้างโครงการฯ</p> <p>ภาคดำเนินการให้กิจการร่วมค้าฯ ด้วย จึงเป็นพระคุณยิ่ง</p> <p>ขอแสดงความนับถือ</p>  <p>(นายอิทธิพนธ์ วิจิตรวิญญู) ผู้รับมอบอำนาจ</p> <p>บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และในฐานะผู้รับมอบหมายและผู้รับมอบอำนาจจากกิจการร่วมค้า ยูเอ็น - ซีซี</p> <p>ตรา กวทางพิเศษแห่งประเทศไทย</p>
ปริมาณและมูลค่างาน																
ปริมาณงานตาม Bill of Quantities	-	Ea.														
มูลค่างานตาม Bill of Quantities	1,290,194.40	บาท / Ea.														
สรุปปริมาณงาน Transition Structure	2	Ea.														
สรุปมูลค่างาน Transition Structure	2,580,388.80	บาท														
<p>หน้า 1 ของ 2</p>	<p>หน้า 2 ของ 2</p>															

ผู้รับจ้างได้มีหนังสือที่ UN-CC/EXAT/EXR3-1/012/01/OE68/020707 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่องขออนุมัติค่างาน Transition Structure (for ramp approach to mainline) บริเวณ Zone 3 ของโครงการฯ เนื่องจาก Bill of Quantities ของสัญญา Item CS 5.1.5.1 Transition Structure (for ramp approach to mainline) แสดงรายละเอียด เฉพาะมูลค่างานของ Transition Structure แต่ไม่ได้ระบุปริมาณงานสำหรับการเบิกจ่าย ซึ่งต่อมาผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ได้สรุปรายละเอียดแบบและปริมาณงานของโครงสร้าง Transition Structure ดังกล่าว ผู้รับจ้างจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ พิจารณาตรวจสอบค่างาน Transition Structure และนำเสนอการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายต่อไป

ขออนุมัติงานค่างานเปลี่ยนแปลง Transition Structure (for ramp approach to mainline) ของโครงการฯ

งานร่วมค้าให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑

ที่ RDOE/EXAT/C1-994 ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคาต่อหน่วยของรายการงาน CS 5.1.5.1 "Transition Structure (for ramp approach to mainline)" สำหรับงานก่อสร้าง Transition Structure ของ On-Off Ramp ต่ำนฯ บางขุนเทียน และขออนุมัติแบ่งสัดส่วนการเบิกจ่ายค่างาน
โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการโครงการ
โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๕๐๐๐๐๐๒๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือผู้รับจ้าง เลขที่ UN-CC/CS/EXR-3/012/01/OE68/020707 ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตามอ้างถึง การทางพิเศษฯ ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-ซีซี เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑

ตามที่ส่งมาด้วย เนื่องจากงานก่อสร้าง Transition Structure ของ On-Off Ramp ต่ำนฯ บางขุนเทียน ตามรูปแบบสัญญาระบุให้เป็นรูปแบบทางเลือกในการก่อสร้างหากจำเป็น ซึ่งผู้รับจ้างได้ประสานผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ มีความเห็นว่าระดับ Approach Structure ส่วนปลายที่จะเชื่อมกับถนนพระราม ๒ เดิมที่มีระดับสูงกว่าถนนเดิมมีความจำเป็นต้องก่อสร้าง Transition Structure ต่อจาก Approach Structure เพื่อให้โครงสร้างสามารถเชื่อมต่อกับถนนเดิมได้ตามระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพจริง ทั้งนี้งานดังกล่าวระบุราคาต่อหน่วยในแบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill of Quantities : BOQ) รายการงาน CS 5.1.5.1 "Transition Structure (for ramp approach to mainline)" เป็นจำนวนเงินหน่วยละ ๑,๒๕๐,๑๙๔.๔๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้รับจ้างจึงขออนุมัติใช้ราคาต่อหน่วยดังกล่าวสำหรับงาน Transition Structure ของ On-Off Ramp ต่ำนฯ บางขุนเทียนข้างต้นโดยมีปริมาณ 2 EA. เป็นจำนวนเงินรวม (2 EA.) ๒,๕๐๐,๓๘๘.๘๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และขออนุมัติแบ่งสัดส่วนการเบิกจ่ายค่างาน Transition Structure ดังนี้

๑. เบิกจ่ายร้อยละ ๒๐ เมื่อก่อสร้างงานเสาเข็มและตักหัวเสาเข็มแล้วเสร็จ
๒. เบิกจ่ายร้อยละ ๘๐ เมื่อก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ พิจารณาแล้วงานก่อสร้าง Transition Structure ของ On-Off Ramp ต่ำนฯ บางขุนเทียนมีระบุเป็นรูปแบบทางเลือกในการก่อสร้างตามรูปแบบสัญญาซึ่งเมื่อตรวจสอบสภาพจริงในพื้นที่ก่อสร้างและพิจารณาค่าระดับของทั้งส่วนโครงสร้าง (Approach Structure) และถนนเดิมแล้วมีความต่างระดับมาก จึงต้องก่อสร้าง Transition Structure เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และสามารถดำเนินการต่อเติมเสาเข็มได้ โดยไม่ต้องสาธิตาทรูปโภคที่ดิน เมื่อพิจารณาในส่วนค่างานนี้มีระบุในราคาต่อหน่วยในแบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill of Quantities : BOQ) รายการงาน CS 5.1.5.1

หน้า ๑/๒

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ได้มีหนังสือเลขที่ RDOE/EXAT/C1-994 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568 เรื่องขออนุมัติใช้ราคาต่อหน่วยของรายการงาน CS 5.1.5.1 "Transition Structure (for ramp approach to mainline)" สำหรับงานก่อสร้าง Transition Structure ของ On-Off Ramp ต่ำนฯ บางขุนเทียนและขออนุมัติแบ่งสัดส่วนการเบิกจ่ายค่างาน ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ พิจารณาแล้วพบว่าหน้างานจริงในพื้นที่ก่อสร้างและพิจารณาค่าระดับของทั้งส่วนโครงสร้าง (Approach Structure) และถนนเดิมแล้วมีความต่างระดับมาก จึงต้องก่อสร้าง Transition Structure เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เมื่อพิจารณาในส่วนค่างานนั้นมีระบุในราคาต่อหน่วยในแบบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) รายการงาน CS 5.1.5.1 ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ มีความเห็นว่ารูปแบบข้างต้นมีระบุในสัญญา สามารถใช้ราคาต่อหน่วยที่ระบุในงาน Transition Structure ได้ ประกอบกับได้ตรวจสอบทบทวนที่มาของการคิดราคากลางรายการงานดังกล่าวพบว่า สอดคล้องกับรูปแบบสัญญาที่มีระบุไว้เป็นทางเลือกอยู่แล้ว รวมทั้งได้พิจารณาการขออนุมัติแบ่งสัดส่วนการเบิกจ่ายค่างาน Transition Structure ตามที่ผู้รับจ้างร้องขอมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมซึ่งดำเนินการตามคำแนะนำประกอบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Preamble to Bill of Quantities) ข้อ 5.1 จึงเห็นควรนำเสนอกการทางพิเศษฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

BOQ งาน Transition Structure (for ramp approach to mainline) ของโครงการฯ


Bill of Quantities

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาที่เสนอ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย(บาท)	รวม	
CS 5.1.3	Crossheads,Continuous Decks or Table Tops					
CS 5.1.3.1	Concrete 45 MPa , (Crossbeams , Crossheads)					
CS 5.1.3.2	Concrete 35 MPa , (Crossbeams , Crossheads)					
CS 5.1.3.3	Formwork Class S (the unit rate shall include for all re neccessaries to complete the work)					
CS 5.1.4	Cast in Situ Deck and Link Slab , Movement Joint Slab and Girder Diaphragm					
CS 5.1.4.1	Concrete 30 MPa , (Deck Slab , Link Slab & MJ.Slab & Girder Diaphragms)	CU.M.	6,218	2,779.02	17,279,946.36	
CS 5.1.4.2	Formwork Class S	SQ.M.	6,120	789.26	4,830,271.20	
CS 5.1.4.3	Provide and install Precast Soffit Slab including leveling mortar	SQ.M.	10,500	1,214.25	12,749,625.00	
CS 5.1.5	Transition Structure					
CS 5.1.5.1	Transition Structure (for ramp approach to mainline)	EA	0	1,290,194.40	-	
CS 5.1.5.2	Transition Structure (ground improvement for toll canopy)	SQ.M.	NIL			
CS 5.1.5.3	Approach Structure (for ramp approach to mainline)	EA	2	11,122,095.18	22,244,190.36	
CS 5.1.6	Edge Parapet and Central Barrier (Unit Rate shall include for P/C Parapet elements,cast in site concrete , formworks, reinforcing steel,embedded item in parapet,dowel bars,anchorage bars,parapet blister, parapet contraction joints, parapet expansion joint and etc. that necessary to complete the works)					
CS 5.1.6.1	Edge Parapet on Viaduct and Approach Structure	LM.	2,800	5,422.86	15,184,008.00	
CS 5.1.6.2	Central Barrier on Viaduct	LM.	NIL	-	-	
CS 5.1.6.3	Termination of Parapet on Viaduct and Approach Structures	EA.	6	27,526.70	165,160.20	


ผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้ว ราคาต่อหน่วย
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบสัญญา



สรุปปริมาณงาน Transition Structure (for ramp approach to mainline) ของโครงการ



Transition Structure Ramp RON2




Transition Structure Ramp ROF2

สรุปปริมาณ Transition Structure = 2 Ea. คือ

1. Transition Structure Ramp RON2
2. Transition Structure Ramp ROF2


รูปแบบ Transition Structure (for ramp approach to mainline) ของโครงการ

Transition Structure Ramp
 RON2 ตามรูปแบบสัญญา



รูปแบบ Transition Structure (for ramp approach to mainline) ของโครงการ

Transition Structure Ramp
 ROF2 ตามรูปแบบสัญญา



ปริมาณงาน Transition Structure (for ramp approach to mainline) ของโครงการฯ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	จำนวนเงินประมาณการ (บาท)		สัดส่วนค่างาน %
				ราคาต่อหน่วย	รวมมูลค่า	
	งานโครงสร้าง					
1	งานเสาเข็ม					
1.1	งานตอกเสาเข็ม I-0.26 x0.26 ม.	ม.	511.00	445.76	227,784.33	
1.2	งานสกัดเสาเข็ม I-0.26 x0.26 ม.	ต้น	50.00	230.00	11,500.00	
	รวมเป็นเงิน หมวดที่ 1				239,284.33	21.48%
2	โครงสร้าง คสล. คาน & พื้น					
2.1	งานทรายถม	ลบ.ม.	134.84	621.26	83,770.70	
2.2	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	19.02	621.26	11,816.37	
2.3	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	9.51	3,120.38	29,674.81	
2.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 30 Mpa.	ลบ.ม.	93.52	2,779.02	259,893.95	
2.5	งานไม้แบบ Class-R	ตร.ม.	101.87	1,047.00	106,657.89	
2.6	เหล็กเสริมคอนกรีต	-	-	-	-	
2.7	SR-40 DB-12 mm.	ต้น	9.04	31,173.83	281,686.73	
2.8	SR-40 DB-16 mm.	ต้น	2.93	30,463.61	89,227.91	
	SR-40 DB-20 mm.	ต้น	-	30,463.61	-	
	SR-40 DB-25 mm.	ต้น	0.07	30,463.61	2,101.99	
	SR-40 DB-28 mm.	ต้น	-	30,463.61	-	
	SR-40 DB-32 mm.	ต้น	0.25	30,547.60	7,636.90	
	Contraction Joint	ม.	3.02	689.34	2,080.43	
	รวมเป็นเงิน หมวดที่ 2				874,547.68	78.52%
	รวมค่างานหมวดที่ 1 และ 2				1,113,832.01	100.00%

ตารางแสดงปริมาณงาน

ปริมาณงาน Transition Structure (for ramp approach to mainline) ของโครงการฯ

ตารางรายละเอียดการแจกแจงราคา

Breakdown Transition Structure (for ramp approach to mainline)

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างานตาม BOQ	สัดส่วนค่างาน		สัดส่วนในการเบิก	
		บาท	% ค่างาน	มูลค่า (บาท)	% ค่างาน	มูลค่า (บาท)
	Transition Structure (for ramp approach to mainline)					
1	Transition Structure Ramp on	1,290,194.40				
1.1	งานเสาเข็ม		21.48%	277,133.76	20.00%	258,038.88
1.2	งานโครงสร้าง คสล. คาน & พื้น		78.52%	1,013,060.64	80.00%	1,032,155.52
	รวมงาน Transition Structure Ramp on		100.00%	1,290,194.40	100.00%	1,290,194.40
2	Transition Structure Ramp off	1,290,194.40				
2.1	งานเสาเข็ม		21.48%	277,133.76	20.00%	258,038.88
2.1	งานโครงสร้าง คสล. คาน & พื้น		78.52%	1,013,060.64	80.00%	1,032,155.52
	รวมงาน Transition Structure Ramp off		100.00%	1,290,194.40	100.00%	1,290,194.40
	สรุป Transition Structure	2,580,388.80	100.00%	2,580,388.80	100.00%	2,580,388.80

สรุปค่างาน Transition Structure (for ramp approach to mainline) ของโครงการ

สรุปค่างาน Transition Structure

ปริมาณและมูลค่างานปริมาณงานตาม Bill of Quantities	-	Ea.
มูลค่างานตาม Bill of Quantities	1,290,194.40	บาท / Ea.
สรุปปริมาณงาน Transition Structure	2	Ea.
สรุปมูลค่างาน Transition Structure	<u>2,580,388.80</u>	บาท

รายละเอียดการขอเบิกจ่าย

เบิกจ่ายตามรายการค่างานย่อยของงานเหมาจ่าย (Breakdown of Lump Sum Items) ดังนี้

1. เบิกจ่ายร้อยละ 20 เมื่อก่อสร้างเสาเข็มและตัดหัวเสาเข็มของ Transition Structure แล้วเสร็จ
2. เบิกจ่ายร้อยละ 80 เมื่อก่อสร้าง Transition Structure ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ขออนุมัติงานก่อสร้าง Transition Structure ของ On-Off Ramp ด้านฯ บางขุนเทียนโดยใช้ราคาต่อหน่วยของรายการงาน CS5.1.5.1 “Transition Structure (for ramp approach to mainline) และขออนุมัติแบ่งสัดส่วนของการเบิกจ่ายต่างงาน”




ระยะเวลา

สามารถดำเนินการก่อสร้างได้โดยไม่มีผลกระทบ
 ต่อระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการฯ



มูลค่างาน

ไม่เพิ่มขึ้นจากสัญญาฯ



รูปแบบทางวิศวกรรม

เป็นไปตามหลักวิธีการก่อสร้าง มีความปลอดภัย เป็นไปตาม
 ข้อกำหนดและมาตรฐานทางวิศวกรรม

ขออนุมัติงานค่างานเปลี่ยนแปลง Transition Structure (for ramp approach to mainline) ของโครงการฯ

ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอเจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

3.1 งานก่อสร้าง Transition Structure ของ On-Off Ramp ด้านๆ บางขุนเทียนโดยใช้ราคาต่อหน่วยของรายการงาน CS 5.1.5.1 “Transition Structure (for ramp approach to mainline)” โดยการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ค่างานเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 2,580,388.80 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งใช้ราคาต่อหน่วยในBOQ.

3.2 การแบ่งสัดส่วนการเบิกจ่ายค่างานดังกล่าวเป็นเบิกจ่ายร้อยละ 20 เมื่อก่อสร้างงานเสาเข็มและตัดหัวเสาเข็มแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายร้อยละ 80 เมื่อก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ โดยการแบ่งจ่ายค่างานสามารถดำเนินการตามคำนำประกอบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Preamble to Bill of Quantities) ข้อ 5.1 (2) “Transition Structure”

ระเบียบวาระที่ 6 ปัญหาและอุปสรรค

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ



โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1



AEC

ASIAN ENGINEERING CONSULTANTS CORP., LTD.

CHOTICHINDA

CHOTICHINDA CONSULTANTS LIMITED

...จบการนำเสนอ...

ขอบคุณครับ



กิจการร่วมค้ายูเอ็น-ซีซี